

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月24日
契約業者名	フジタ道路(株) 首都圏支店
契約業者の住所	東京都中央区晴海1-8-10
工事の名称	R5国道16号米本地区下り(その1)電線共同溝工事
工事場所	千葉県八千代市村上地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	舗装版撤去工 1式 開削土工 1式 電線共同溝工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切工 1式 交通管理工 1式
工期(自)	令和 5年10月 2日
工期(至)	令和 6年11月28日
変更前の契約金額	272,250,000円(税込み)
変更金額	+ 36,685,000円(税込み)
変更後の契約金額	308,935,000円(税込み)
変更理由	1. 舗装版撤去工 受注者との協議の結果、舗装版破碎工については、数量変更(増)する。 2. 開削土工 受注者との協議の結果、掘削工、埋戻し工及び残土処理工については、数量変更(増)する。 3. 電線共同溝工 受注者との協議の結果、プレキャストボックス工については、数量変更(増)する。また、管路工及び運搬処理工については、数量変更(減)する。 4. 舗装工 現地調査の結果、仮復旧工については、数量精査(増)する。また、仮復旧工、路面切削工及びオーバーレイ工を削除し、さらに、切削オーバーレイ工を追加する。 5. 排水構造物工 現地調査の結果、側溝工については、数量精査(減)する。 6. 防護柵工

現地調査の結果、防護柵工については、数量精査（減）する。

7. 道路付属物工

現地調査の結果、道路付属物工を追加する。

8. 区画線工

現地調査の結果、区画線工については、数量精査（増）する。

9. 構造物撤去工

現地調査の結果、排水構造物撤去工及び防護柵撤去工については、数量精査（減）する。また、運搬処理工を削除する。また、受注者との協議の結果、情報ボックス撤去工を削除する。

10. 共通仮設費

受注者との協議の結果、BIM/CIM 活用、試掘、土質等試験を追加する。

11. 工期

工期は舗装版撤去工、舗装工及び区画線工等の増工により31 日間延長し、令和6 年11 月28 日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月28日
契約業者名	フジタ道路(株) 首都圏支店
契約業者の住所	中央区晴海1-8-10
工事の名称	R5国道16号米本地区下り(その1)電線共同溝工事
工事場所	千葉県八千代市村上地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	舗装版撤去工 1式 開削土工 1式 電線共同溝工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切工 1式 交通管理工 1式
工期(自)	令和 5年10月 2日
工期(至)	令和 6年11月28日
変更前の契約金額	308,935,000円(税込み)
変更金額	+ 30,030,000円(税込み)
変更後の契約金額	338,965,000円(税込み)

変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none">1. 舗装版撤去工 現地調査の結果、舗装版破碎工については、数量精査（増）する。2. 開削土工 現地調査の結果、掘削工及び残土処理工については、数量精査（減）する。また、埋戻し工については、数量精査（増）する。3. 電線共同溝工 現地調査の結果、プレキャストボックス工については、数量精査（減）する。また、管路工については、数量変更（増）する。4. 舗装工 現地調査の結果、仮復旧工については、数量精査（減）する。また、切削オーバーレイ工については、数量精査（増）する。5. 排水構造物工 現地調査の結果、側溝工については、数量精査（増）する。6. 区画線工 現地調査の結果、区画線工については、数量精査（増）する。7. 構造物撤去工 現地調査の結果、排水構造物撤去工及び防護柵撤去工については、数量精査（増）する。8. 仮設工 現地調査の結果、土留・仮締切工については、数量精査（減）する。また、交通管理工については、数量精査（増）する。9. 共通仮設費 受注者との協議の結果、役務費（借地料）及び営繕費（快適トイレ）を追加し、技術管理費（遠隔臨場）を追加する。10. 工期 工期は元設計の通りとする。
---------	---

(第4回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月 8日
契約業者名	フジタ道路(株) 首都圏支店
契約業者の住所	中央区晴海1-8-10
工事の名称	R5国道16号米本地区下り(その1)電線共同溝工事
工事場所	千葉県八千代市村上地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	舗装版撤去工 1式 開削土工 1式 電線共同溝工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切工 1式 交通管理工 1式
工期(自)	令和 5年10月 2日
工期(至)	令和 6年11月28日
変更前の契約金額	338,965,000円(税込み)
変更金額	+ 4,488,000円(税込み)
変更後の契約金額	343,453,000円(税込み)
変更理由	1. 工事請負契約書第26条6項に基づく請負代金額の変更 令和6年4月12日付けで、工事受注者より工事請負契約書第26条6項に基づく請負代金額の変更の請求があったため、令和6年10月28日付けで協議を行い、変更契約を行うものである。