

(第2回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月12日
契約業者名	萩原土建(株)
契約業者の住所	千葉県山武郡芝山町大里1553-3
工事の名称	R5国道357号市川共同溝補強その21工事
工事場所	千葉県市川市塩浜三丁目地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	運搬処理工 1式 布堀土工 1式 仮設工 1式 運搬処理工 1式 布堀土工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 5年12月 1日
工期(至)	令和 6年 9月23日
変更前の契約金額	261,085,000円(税込み)
変更金額	+ 128,865,000円(税込み)
変更後の契約金額	389,950,000円(税込み)
	<p>1. 道路土工 受注者との協議の結果、ICT活用(土工1,000m³未満)を実施したため、掘削工を削除し、掘削工(ICT)を追加する。また、現地調査の結果、残土処理工及び運搬処理工については、数量精査(増)する。</p> <p>2. 耐震工 現地調査の結果、鋼矢板打設工、工事用水運搬工、濁水防止工、水替工については、数量精査(増)する。また、運搬処理工については、数量精査(減)する。</p> <p>3. 布堀・復旧工 現地調査の結果、作業土工については、数量精査(減)する。</p> <p>4. 排水構造物工 現地調査の結果、作業土工、管渠工、集水柵・マンホール工を追加する</p> <p>5. 防護柵工 現地調査の結果、路側防護柵工、防護柵工及び運搬処理工については、数量精査(増)する。</p>

変 更 理 由	<p>6. 構造物撤去工 現地調査の結果、作業土工、構造物取壊し工、排水構造物撤去工、縁石撤去工、樹木撤去工及び運搬処理工を追加する。また、防護柵撤去工については、数量精査（増）する。</p> <p>7. 仮設工 現地調査の結果、工事中道路工及び交通管理工については、数量精査（増）する。</p> <p>8. 共通仮設費 現地調査の結果、運搬費及び準備については、数量精査（増）する。また、安全費については、数量精査（減）する。さらに、受注者と協議の結果、試掘を追加する。</p> <p>9. 技術管理費 特記仕様書に基づき、3次元起工測量・3次元設計データの作成、営繕費、BIM/CIM活用、遠隔臨場及び土質試験を追加する。</p> <p>10. 工期 工期は、元設計のとおりとする。</p>
------------------	---