

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) ゼンテック
契 約 業 者 の 住 所	東京都足立区千住中居町 2 8 番 5 号
工 事 の 名 称	R 5 船橋出張所管内橋梁補修維持工事
工 事 場 所	船橋出張所管内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	応急処理工 1 式 伸縮継手工 1 式 横断歩道橋工 1 式 ひび割れ補修工 1 式 断面修復工 1 式 橋梁塗装工 1 式 排水施設清掃工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 7 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 2 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 3 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現場塗装工 現地調査の結果、補修対象となった橋梁の塗膜に P C B 等の有害物質が含有していたため、現場塗装工橋梁塗装工の施工範囲を見直し、数量精査 増 する。 2. 工期 工期は上記増工により、9 4 日間延伸し、令和 6 年 1 0 月 3 1 日までとする。

(第3回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) ゼンテック
契 約 業 者 の 住 所	東京都足立区千住中居町 2 8 番 5 号 J プロ千住ビル
工 事 の 名 称	R 5 船橋出張所管内橋梁補修維持工事
工 事 場 所	船橋出張所管内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	応急処理工 1 式 伸縮継手工 1 式 横断歩道橋工 1 式 ひび割れ補修工 1 式 断面修復工 1 式 橋梁塗装工 1 式 排水施設清掃工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 7 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 3 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 3 , 4 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	1 道路維持工 現地調査の結果、応急処理工を減工する。 2 構造物補修工 現地調査の結果、構造物補修工については、数量精査（減）する。 3 橋梁補修工 現地調査の結果、橋梁補修工については、数量精算（減）する。 4 江戸川右岸高架橋海側補修工 現地調査の結果、江戸川右岸高架橋補修工については、数量精算（増）する。 5 弁天橋（山側）補修工 現地調査の結果、弁天橋（山側）補修工については、数量精算（増）する。 6 天台大橋（下り）補修工 天台大橋（下り）補修工については、数量精算（増）する。 7 現場塗装工 現地調査の結果、現場塗装工については、素地調整の施工方法を見直しすることとなり、数量精査（増）する。 8 道路清掃工 現地調査の結果、排水施設清掃工を削除する。 9 仮設工 ・現地調査の結果、橋梁の塗膜に含有していたP C B等の有害物質を除去するため、環境対策施設工を追加する。 ・交通管理者との協議により、交通管理工については、数量精算（減）する。 10 共通仮設費 ・現地調査の結果、橋梁の塗膜に含有していたP C B等の有害物質を除去するため、安全衛生保護具を追加する。 ・高速道路上の橋梁の補修に必要となる足場を設置するため、高速道路規制費については追加する。 11 業務委託料 船橋出張所管内の橋梁・歩道橋31橋（未調査分）の塗膜有害物調査を行うため、業務委託料を追加する。 12 工期 工期は第2回変更のとおりとする。
----------------	---