

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 厚木植木
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県厚木市三田 1 7 4 - 4
工 事 の 名 称	R 5 横浜国道事務所管内改築区間改良その 4 工事
工 事 場 所	神奈川県秦野市菖蒲地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 遮音壁工(保土ヶ谷) 一式 道路土工(秦野) 一式 道路土工(寒川) 一式 法覆護岸工・仮設工(寒川) 一式 仮設工(寒川) 一式 仮設工(夏島) 一式
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 7, 5 5 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	4 8, 4 4 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 5, 9 9 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 遮音壁工(保土ヶ谷) ・現地調査の結果、遮音板取替位置に変更が生じたため、遮音壁本体工等を変更する。 2. 道路土工(秦野) ・工事内容の変更により、路体盛土工、残土処理工を削除する。 3. 道路土工(寒川) ・受注者との協議の結果、ICT施工としたため、掘削工 (ICT) を追加する。 4. 法覆護岸工・仮設工(寒川) ・関係機関との協議の結果、仮設護岸の復旧方法に変更が生じたため、多自然護岸工の数量を減工するとともに、土留・仮締切工、足場工、水替工等を追加する。 5. 仮設工(寒川) ・現地調査の結果、埋設物の撤去が必要となったため、作業土工、基礎コンクリート大割等を追加する。 6. 仮設工(夏島) ・受注者との協議の結果、作業ヤードの確保が必要となったため、土留・仮締切工等を追加する。