

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月11日
契約業者名	三井住建道路(株) 関東支店
契約業者の住所	東京都新宿区余丁町13番27号
工事の名称	R5国道17号上尾電線共同溝工事
工事場所	自) 埼玉県上尾市上町一丁目 至) 埼玉県上尾市緑丘一丁目
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 5年11月20日
工期(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	254,430,000円(税込み)
変更金額	+ 11,154,000円(税込み)
変更後の契約金額	265,584,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項の規定に基づく賃金又は物価の変動によるインフレスライド変更

(第 2 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
契約業者名	三井住建道路株式会社 関東支店
契約業者の住所	東京都新宿区余丁町 1 3 番 2 7 号
工事の名称	R 5 国道 1 7 号上尾電線共同溝工事
工事場所	自) 埼玉県上尾市上町一丁目 至) 埼玉県上尾市緑丘一丁目 外 1 箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	電線共同溝工 一式 管路部 約 4 2 0 m 特殊部 2 9 基 舗装工 一式 車道舗装 約 4 5 0 m ² 歩道舗装 約 6 1 0 m ² 排水構造物工 排水構造物工 約 2 9 0 m 街渠柵 2 0 箇所 縁石工 防護柵工 縁石工 約 4 7 0 m 防護柵工 約 6 0 m 情報ボックス工 埋設管撤去 約 1 8 0 m
工期 (自)	令和 5 年 1 1 月 2 0 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	2 6 5, 5 8 4, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 9 6, 5 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 6 2, 1 6 4, 0 0 0 円 (税込み)

変更理由

【上尾地区】

1. 仮設工
増工および交通管理者との協議の結果、交通管理工を増工する。
2. 先行破碎工
現地精査の結果、舗装版破碎工を減工する。
3. 舗装版撤去工
現地精査の結果、舗装破碎工を減工する。
4. 開削土工
現地精査の結果、掘削工、埋戻し工および残土処理工を減工する。
5. 電線共同溝工
協議の結果、特記仕様書第7章96条の管材の低コスト化により、管路工（管路部）を減額する。また、現地精査の結果、プレキャストボックス工（特殊部）にシリング錠、表示板（1）（2）を追加増工する。
6. 情報ボックス工
現地精査の結果、舗装版破碎工、構造物取壊し工、作業土工、情報ボックス撤去工およびアスファルト舗装工（乗入部仮復旧、支道部(2)-2 仮復旧、支道部(2)-2 仮復旧）を増工する。また、アスファルト舗装工（歩道一般部仮復旧）を減工する。
7. 舗装工
現地精査の結果、アスファルト舗装工（車道部日々復旧、支道部(1) 仮復旧）および舗装打替え工（車道部仮復旧）を減工する。
8. 排水構造物工
現地精査の結果、側溝工を減工する。
9. 防護柵工
現地精査の結果、路肩防護柵工を減工する。
10. 先行破碎工
現地精査の結果、舗装版破碎工を増工する。
11. 舗装工
現地精査の結果、アスファルト舗装工（車道部日々復旧、歩道一般部仮復旧、歩道乗入部(1) 仮復旧、歩道乗入部(2) 仮復旧、支道部(2) 仮復旧）および舗装打替え工（車道部仮復旧）を減工する。また、アスファルト舗装工（歩道部乗入部仮復旧、支道部(2)-2 仮復旧および車道部復旧）、舗装打替え工（支道部(2)-2 仮復旧、歩道部仮復旧）、および舗装復旧(1)を増工する。
12. 道路土工
現地精査の結果、掘削工を減工する。
13. 排水構造物工
現地精査の結果、作業土工、管渠工、集水桝・マンホール工を増工する。また、側溝工を減工する。
14. 縁石工
現地精査の結果、作業土工、縁石工を増工する。
15. 防護柵工
現地精査の結果、路側防護柵工を増工する。
16. 構造物撤去工
現地精査の結果、作業土工、構造物取壊し工、運搬処理工を増工する。
17. 共通仮設費
協議の結果、準備費において、試掘を追加増工する。
また、技術管理費において、諸経費動向調査、土質試験、土壌分析、CIM 作成費、3級基準点の撤去・復旧、境界鋸の撤去・復旧を追加する。

	<p>【原市地区】</p> <p>18. 仮設工 協議の結果、交通管理工を追加増工する。</p> <p>19. 安全施設地中化工 協議の結果、安全施設配線工、管路工（管路部）、プレキャストボックス工（特殊部）を追加増工する。</p> <p>20. 舗装版撤去工 協議の結果、舗装版破碎工を追加増工する。</p> <p>21. 開削土工 協議の結果、掘削工、埋戻し工および残土処理工を追加増工する。</p> <p>22. 舗装工 協議の結果、アスファルト舗装工（車道部日々復旧、歩道一般部復旧）および舗装打替え工を追加増工する。</p> <p>23. 共通仮設費 協議の結果、準備費において、試掘を追加増工する。</p> <p>【全体】</p> <p>24. 工期 上記に伴い、工期を151日間延長し、令和7年3月31日までとする。</p>
--	---

(第3回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月21日
契約業者名	三井住建道路株式会社 関東支店
契約業者の住所	東京都新宿区余丁町13番27号
工事の名称	R5国道17号上尾電線共同溝工事
工事場所	自) 埼玉県上尾市上町一丁目 至) 埼玉県上尾市緑丘一丁目 外1カ所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	電線共同溝工 一式 管路部 約420m、特殊部 29基 舗装工 一式 車道舗装 約450m ² 、歩道舗装 約610m ² 排水構造物工 排水構造物工 約290m、街渠柵 20箇所 縁石工 縁石工 約470m 防護柵工 防護柵工 約60m 情報ボックス工 埋設管撤去 約180m
工期(自)	令和5年11月20日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	362,164,000円(税込み)
変更金額	+ 18,590,000円(税込み)
変更後の契約金額	380,754,000円(税込み)

変更理由

【上尾地区】

1. 仮設工
現地精査の結果、交通管理工を減工する。
 2. 先行破砕工
現地精査の結果、舗装版破砕工を増工する。
 3. 舗装版撤去工
現地精査の結果、舗装破砕工を増工する。
 4. 開削土工
現地精査の結果、掘削工、埋戻し工および残土処理工を増工する。
 5. 電線共同溝工
現地精査の結果、管路工（管路部）を増工する。また、現地精査の結果、プレキャストボックス工（特殊部）を減工する。
 6. 舗装工
現地精査の結果、アスファルト舗装工（車道部日々復旧、歩道一般部仮復旧、歩道乗入部(1)仮復旧、歩道乗り入れ部(2)仮復旧）、舗装打換え工（車道部仮復旧）を増工する。また、現地精査の結果、アスファルト舗装工（支道部(2)仮復旧）を減工する。
 7. 排水構造物工
現地精査の結果、側溝工を減工する。
 8. 道路照明設備工
現地精査の結果、道路照明設備撤去工を増工する。
 9. 先行破砕工
現地精査の結果、舗装版破砕工を減工する。
 10. 舗装工
現地精査の結果、アスファルト舗装工（歩道一般部仮復旧、歩道乗入部仮復旧）、舗装復旧(1)、舗装復旧(2)、舗装復旧(3)、ブロック舗装工を増工する。また、現地精査の結果、アスファルト舗装工（歩道乗入部(2)仮復旧、車道部復旧）を減工する。
 11. 排水構造物工
現地精査の結果、作業土工および縁石工を減工する。
 12. 防護柵工
協議の結果、現場発生品運搬を増工する。
 13. 構造物撤去工
現地精査の結果、構造物取壊し工、運搬処理工を減工する。
 14. 区画線工
協議の結果、区画線工を追加増工する。
 15. 防護柵工
現地精査の結果、路側防護柵工を増工する。
 16. 構造物撤去工
現地精査の結果、作業土工、構造物取壊し工、運搬処理工を増工する。
 17. 共通仮設費
協議の結果、役務費において、借地料を追加する。また、技術管理費において、施工モニタリング調査、防護柵の出来形管理のための非破壊試験、遠隔臨場を追加し、諸経費動向調査を減工する。また、営繕費において、快適トイレを追加する。
- 【原市地区】
18. 仮設工
現地精査の結果、交通管理工を減工する。
 19. 舗装版撤去工
現地精査の結果、舗装版破砕工を増工する。
 20. 舗装工
現地精査の結果、アスファルト舗装工（車道部日々復旧(2)、切下部仮復旧）、舗装打替え工を増工する。また、アスファルト舗装工（歩道一般部仮復旧）
 21. 排水構造物工
現地精査の結果、作業土工、側溝工、縁石工を追加増工する。
 22. 構造物撤去工
現地精査の結果、構造物取壊し工、運搬処理工を追加増工する。
 23. 区画線工
協議の結果、区画線工を追加増工する。
 24. 共通仮設費
協議の結果、準備費において、試掘を追加増工する。