

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 竹中道路 東京本店
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区新砂 1 - 3 - 3
工 事 の 名 称	R 6 国道 5 1 号東金山外改良舗装他工事
工 事 場 所	【東金山地区】千葉県成田市東金山地先 外 1 箇所 【坂戸地区】千葉県佐倉市坂戸地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	【坂戸地区】 道路土工 1 式 地盤改良工 1 式 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 縁石工 1 式 標識工 1 式 区画線工 1 式 道路植栽工 1 式 道路照明設備工 1 式 構造物撤去工 1 式 応急処理工 1 式 仮設工 1 式 【東金山地区】 道路土工 1 式 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 踏掛版工 1 式 防護柵工 1 式 パイプライン布設工 1 式 応急処理工 1 式 仮設工 1 式 指定部分 【東金山地区】路体（築堤）盛土、排水性舗装工、透水性舗装工、踏掛版工、コンクリート床版工、防止柵工、防護柵基礎工、擁壁工、足場工、縁石工
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 4 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 4 , 0 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由

1. 指定部分
当初特記仕様書第29 条に伴い、本線部を指定部分とし以下の変更を行う。
なお、側道部については、関係機関との協議の遅れにより、指定部分を解除する。
2. 道路土工
現地調査の結果、掘削工(指定部分)は削除することとなり、掘削工(2)を追加増工する。
現地調査の結果、側道部の指定部分解除に伴い、路体盛土工(指定部分)は減工することとなり、路体盛土工(2)を追加増工する。
3. 舗装工
現地調査の結果、アスファルト舗装工(指定部分)は削除することとなり、アスファルト舗装工(2)を追加増工する。
現地精査の結果、排水性舗装工(1)(指定部分)、排水性舗装工(2)(指定部分)、透水性舗装工(指定部分)については、数量精査(減)し、排水性舗装工(3)(指定部分)、透水性舗装工(2)(指定部分)については、追加増工する。
4. 排水構造物工
現地調査の結果、作業土工(指定部分)は削除することとなり、作業土工(2)を追加増工する。
現地調査の結果、側道部の指定部分解除に伴い、側溝工(指定部分)を減工することとなり、側溝工(2)を追加増工する。
現地調査の結果、管渠工(指定部分)は削除することとなり、管渠工(2)を追加増工する。
現地調査の結果、側道部の指定部分解除に伴い、集水桝・マンホール工(指定部分)は減工することとなり、集水桝・マンホール工(2)を追加増工する5縁石工
5. 現地調査の結果、舗装工の施工に伴い、縁石工(指定部分)を追加増工する。
6. 防護柵工
現地調査の結果、構造を変更する必要があるため、防止柵工(指定部分)を減工する。
現地調査の結果、防護柵基礎工(指定部分)は削除することとなり、防護柵基礎工(1)(指定部分)、防護柵基礎工(2)(指定部分)を追加増工する。
現地調査の結果、舗装工の施工に伴い、擁壁工(指定部分)を追加増工する。
現地調査の結果、防護柵基礎工(1)(指定部分)、防護柵基礎工(2)(指定部分)、擁壁工(指定部分)の追加増工に伴い、足場工(指定部分)を追加増工する。
7. パイプライン布設工
現地調査の結果、市道部現況高さでの布設は十分な土被り確保が困難であるため、作業土工(指定部分)、パイプライン布設工(指定部分)を削除する。
8. 応急処理工
現地調査の結果、応急処理を削除し、応急処理(2)を追加増工する。
9. 技術管理費
本工事で指示している防護柵の出来形管理のための非破壊試験費について、精算変更(増)する。
【坂戸地区】
10. 応急処理工
現地調査の結果、応急処理を削除し、応急処理(2)を追加増工する。
11. 工期
工期については、元契約のとおり令和7年5月28日とする。
なお、指定部分の完成期間は、令和6年10月31日までとする。