

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月14日
契約業者名	福田道路(株) 東京本店
契約業者の住所	東京都千代田区一番町6番地 相模屋本社ビル
工事の名称	R5国道18号坂城更埴BP稲荷山トンネル舗装工事
工事場所	自) 長野県千曲市稲荷山 至) 長野県長野市篠ノ井塩崎
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	81,620,000円(税込み)
変更金額	+ 484,000円(税込み)
変更後の契約金額	82,104,000円(税込み)
変更理由	・令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月 3日
契約業者名	福田道路(株) 東京本店
契約業者の住所	東京都千代田区一番町6番地 相模屋本社ビル
工事の名称	R5国道18号坂城更埴BP稲荷山トンネル舗装工事
工事場所	自) 長野県千曲市稲荷山 至) 長野県長野市篠ノ井塩崎
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	82,104,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	82,104,000円(税込み)
変更理由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置の変更

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 10 月 25 日
契約業者名	福田道路(株) 東京本店
契約業者の住所	東京都千代田区一番町6番地
工事の名称	R5国道18号坂城更埴BP稲荷山トンネル舗装工事
工事場所	自) 長野県千曲市稲荷山 至) 長野県長野市篠ノ井塩崎
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要	道路土工(掘削工150m ³ 路床盛土工310m ³) 舗装工(舗装準備工1,310m ³ 連続鉄筋コンクリート舗装工(車道部)1,310m ² コンクリート舗装工(歩道部・監査路)473m ²) 排水構造物工(側溝工360m 管渠工27m 集水桝・マンホール工9箇所) 縁石工(縁石工358m) 道路付属物工(管路工(管路部)793m ハンドホール工8箇所 情報ボックス工174m) 仮設工 1式
工期(自)	令和 6 年 4 月 1 日
工期(至)	令和 6 年 10 月 31 日
変更前の契約金額	82,104,000円(税込み)
変更金額	+ 5,126,000円(税込み)
変更後の契約金額	87,230,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">道路土工 現地精査の結果、摺付け版設置箇所の掘削・盛土を行う必要が生じたことから掘削工を追加し、路床盛土工を増工する。舗装工<ol style="list-style-type: none">現地精査の結果、舗装準備工を数量精査(増)する修正設計に伴い、コストダウン・走行性の向上を行うためコンクリート舗装工(車道部)を減工し、連続鉄筋コンクリート舗装工(車道部)を追加する。現地精査の結果、コンクリート舗装工(歩道部・監査路)を数量精査(増)する。排水構造物工<ol style="list-style-type: none">現地精査の結果、作業土工を数量精査(減)し、側溝工を数量精査(増)する。現地精査の結果、摺付け版の施工に伴い管渠工を追加する。現地精査の結果、摺付け版の施工に伴い集水桝・マンホール工を増工する。縁石工 現地調査の結果、縁石工を数量精査(増)する。道路付属施設工 現地調査の結果、管路工(管路部)を数量精査(増)する。仮設工 現地調査の結果、工事用道路工及び交通管理工を数量精査(増)する。共通仮設費<ol style="list-style-type: none">現地精査の結果、運搬費を数量精査(減)する。遠隔臨場の実施等に伴い、技術管理費を増工する。快適トイレの設置に伴う協議に基づき、営繕費を追加する。工期 工期は元設計とおりとする。