

第 1 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年8月27日
契約業者名	株式会社総合技術コンサルタント 東京支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸七丁目 6 番 4 号
業務の名称	R 5 圏央道戸塚 I C 構造物設計業務
業務場所	自 神奈川県横浜市戸塚区原宿地先 至 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町地先
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	圏央道（高速横浜環状南線）の戸塚 I Cにおいて、事業進捗を踏まえ、道路構造物設計を行う。
履行期間（自）	令和 6 年 2 月 2 7 日
履行期間（至）	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変更前の契約金額	¥ 2 0 , 9 0 0 , 0 0 0 . - （税込み）
変更金額	¥ 4 , 7 0 8 , 0 0 0 . - （税込み）
変更後の契約金額	¥ 2 5 , 6 0 8 , 0 0 0 . - （税込み）
変更理由	1. 道路設計 ・関係機関との調整の結果、側道の平面線形を修正する必要が生じたため、側道修正設計を追加する。 2. 一般構造物設計 ・現地調査の結果、地盤改良の工法変更を行う必要が生じたため、一般構造物詳細設計を増工する。 3. 仮設構造物設計 ・現地調査の結果、土留工の詳細設計が必要となったため、仮設構造物詳細設計を追加する。 4. 履行期間 ・上記業務内容の変更により、令和 6 年 1 2 月 2 0 日までとする。