

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月23日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R5江戸川管内流域治水推進方策検討業務
業務場所	利根川水系江戸川及び中川・綾瀬川の流域
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、江戸川管内における流域治水の推進に向け、江戸川、中川・綾瀬川流域の地域特性等を踏まえた効果的な流域治水対策について評価を行い、今後の流域治水対策を計画的に推進するための検討を行うものである。
履行期間（自）	令和5年5月2日
履行期間（至）	令和6年11月15日
変更前の契約金額	39,996,000 円（税込み）
変更金額	+11,847,000 円（税込み）
変更後の契約金額	51,843,000 円（税込み）
変更理由	流域治水の推進に向けた情報発信手法の検討を行うため、令和6年8月に流域治水シンポジウムを開催予定であり、流域治水シンポジウム運営補助を増工した。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第4回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月15日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R5江戸川管内流域治水推進方策検討業務
業務場所	利根川水系江戸川及び中川・綾瀬川の流域
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、江戸川管内における流域治水の推進に向け、江戸川、中川・綾瀬川流域の地域特性等を踏まえた効果的な流域治水対策について評価を行い、今後の流域治水対策を計画的に推進するための検討を行うものである。
履行期間（自）	令和5年5月2日
履行期間（至）	令和9年2月28日
変更前の契約金額	51,843,000 円(税込み)
変更金額	+5,643,000 円(税込み)
変更後の契約金額	57,486,000 円(税込み)
変更理由	流域治水の推進に向けた情報発信手法の検討を行うため、ポータルサイトの作成を行っていた。検討を進めるにあたり、ポータルサイトを試行ができる環境に整える作業の必要が生じた。さらに、検討を進めていく中で、追加の情報発信ツールを作成する必要が生じた。また、関係機関調整の結果、ツールの導入効果を12月末に調査する必要が生じ、そのとりまとめに期間を要することから増工する。