

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月14日
契約業者	応用地質(株)東京事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目61番5号
業務の名称	R5田中調節池布施下地区他地質調査業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	地質調査業務
業務概要	本業務は、田中調節池の堤防整備に必要な現地の地質構造、地盤の工学的性質等の把握及び設計計算で用いる土質定数等の取得のため、地質調査及び土質試験等を行うものである。 機械ボーリング 25本 サンプリング 1式 サウンディング及び原位置試験 1式 室内土質試験 1式 解析等調査 1式
履行期間(自)	令和6年5月2日
履行期間(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	44,605,000 円(税込み)
変更金額	+26,565,000 円(税込み)
変更後の契約金額	71,170,000 円(税込み)
変更理由	1. 一般調査業務費(機械ボーリング、サンプリング、サウンディング及び原位置試験、室内土質試験、総合解析)及び解析等調査業務費について、調査地点及び土質試験内容の見直しや追加による増工を行った。 2. 当初特記仕様書第1章第27条BIM/CIM適用業務についてに基づき、受注者から3次元モデルの提案があり作成することとなったことから、増工を行った。 3. 履行期間について、調査地点の追加・見直しにより、時間を要するため工期を112日間延期し、工期末を令和7年3月21日とした。