

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月19日
契約業者	(株)地圏総合コンサルタント 東京支店
契約業者の住所	東京都荒川区西日暮里2-26-2
業務の名称	R5休泊川排水機場他地質調査業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	地質調査業務
業務概要	<p>本業務は、休泊川排水機場増強の詳細設計及び谷田川第二排水機場改築の予備設計に必要な現地の地質構造、地盤の工学的性質等の把握及び設計計算で用いる土質定数等の取得のため、地質調査及び土質試験等を行うものである。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・機械ボーリング 14本</li><li>・サンプリング 1式</li><li>・サウンディング及び原位置試験 1式</li><li>・室内土質試験 1式</li><li>・解析等調査 1式</li></ul>
履行期間(自)	令和6年5月28日
履行期間(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	23,111,000 円(税込み)
変更金額	+12,430,000 円(税込み)
変更後の契約金額	35,541,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 一般調査業務費(機械ボーリング、サンプリング、サウンディング及び原位置試験、室内土質試験)及び間接調査業務費について、現場条件が想定と異なったため、増工を行った。</li><li>2. 当初特記仕様書第1章第28条BIM/CIM適用業務についてに基づき、受注者から3次元モデルの提案があり作成することとなったため、追加した。</li><li>3. 履行期間について、BIM/CIM追加により、時間を要するため工期を21日間延期し、工期末を令和6年12月20日とした。</li></ol>