

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年11月27日
契 約 業 者 名	R5・R6 荒川太郎右衛門地区外自然再生検討業務日水コン・日本生態系協会設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿6-22-1
業 務 の 名 称	R5・R6 荒川太郎右衛門地区外自然再生検討業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 環境調査の減工 2. 保全管理活動の支援及び検討の減工 3. 協議会等の資料作成の増工 4. 維持管理活動等の運営補助の減工 5. 情報共有システムの活用増工
履 行 期 間 (自)	令和5年12月19日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月13日
変 更 前 の 契 約 金 額	41,844,000円(税込み)
変 更 金 額	- 1,716,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	40,128,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 環境調査の減工 三ツ又沼ビオトープにおける環境調査において、植生断面調査による植生断面図作成を実施しないこととしたため、減工する。 2. 保全管理活動の支援及び検討の減工 荒川太郎右衛門地区における保全活動の実施回数の減に伴い、減工する。 三ツ又沼ビオトープにおけるサポーター制度の運用及び検討において、制度の見直しの必要が生じ、制度内容の再検討、新たな活動対象地の選定等関東内容に変更が生じたため、精算する。 3. 協議会等の資料作成の増工 実施回数及び実施内容に合わせて精算する。 4. 維持管理活動等の運営補助の減工 実施回数及び実施内容に合わせて精算する。 5. 情報共有システムの活用増工 情報共有システムの活用に伴い、増工する。