

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) ガイアート 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区下宮比町 2 - 1
工 事 の 名 称	R 5 横浜国道事務所管内交通安全対策他工事
工 事 場 所	横浜国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	【変更概要】 本工事については、下記の工種について変更するものとする。 国道 1 6 号 追浜駅前道路予定地管理 一式 泥亀歩道橋撤去 一式
工 期 (自)	令和 5 年 7 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 3 , 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1 1 0 , 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 3 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 国道16号 追浜駅前道路予定地管理 現地確認の結果、予定地管理が必要となったため、防止柵工等を追加する。 2. 泥亀横断歩道橋撤去 歩道橋の緊急点検の結果、著しい損傷が確認され早急な歩道橋の撤去が必要となったため、既設歩道橋通路部撤去工、既設歩道橋階段撤去工等を追加する。