

## (第3回) 契約変更の内容

|          |  |      |    |     |    |      |    |         |    |       |    |
|----------|--|------|----|-----|----|------|----|---------|----|-------|----|
| 契約変更年月日  | 令和 6年 9月25日  |      |    |     |    |      |    |         |    |       |    |
| 契約業者名    | 国土開発工業(株)  |      |    |     |    |      |    |         |    |       |    |
| 契約業者の住所  | 神奈川県厚木市中町2-6-10  |      |    |     |    |      |    |         |    |       |    |
| 工事の名称    | R5横浜国道事務所管内改築区間改良その3工事   |      |    |     |    |      |    |         |    |       |    |
| 工事場所     | 自)神奈川県横浜市戸塚区小雀町 至)神奈川県藤沢市城南二丁目   |      |    |     |    |      |    |         |    |       |    |
| 工事種別     | 一般土木工事   |      |    |     |    |      |    |         |    |       |    |
| 工事概要     | <p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <table><tr><td>道路土工</td><td>1式</td></tr><tr><td>舗装工</td><td>1式</td></tr><tr><td>遮音壁工</td><td>1式</td></tr><tr><td>道路附属施設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>応急処理工</td><td>1式</td></tr></table>  | 道路土工 | 1式 | 舗装工 | 1式 | 遮音壁工 | 1式 | 道路附属施設工 | 1式 | 応急処理工 | 1式 |
| 道路土工     | 1式   |      |    |     |    |      |    |         |    |       |    |
| 舗装工      | 1式   |      |    |     |    |      |    |         |    |       |    |
| 遮音壁工     | 1式   |      |    |     |    |      |    |         |    |       |    |
| 道路附属施設工  | 1式   |      |    |     |    |      |    |         |    |       |    |
| 応急処理工    | 1式   |      |    |     |    |      |    |         |    |       |    |
| 工期(自)    | 令和 5年 6月20日  |      |    |     |    |      |    |         |    |       |    |
| 工期(至)    | 令和 6年 9月30日  |      |    |     |    |      |    |         |    |       |    |
| 変更前の契約金額 | 337,260,000円(税込み)  |      |    |     |    |      |    |         |    |       |    |
| 変更金額     | 29,931,000円(税込み)   |      |    |     |    |      |    |         |    |       |    |
| 変更後の契約金額 | 367,191,000円(税込み)  |      |    |     |    |      |    |         |    |       |    |
| 変更理由     | <ol style="list-style-type: none"><li>道路土工<br/>・工事内容の変更により、残土処理工を削除する。</li><li>舗装工<br/>・関係機関との協議の結果、施工時間の変更が生じたこと及び、現地精査の結果、アスファルト舗装工、排水性舗装工及びオーバーレイ工を数量精査(増)する。</li><li>遮音壁工<br/>・関係機関との協議の結果、遮音壁の設計に変更が生じたため、遮音壁本体工を増工する。</li><li>道路附属施設工<br/>・関係機関との協議の結果、道路附属物の設計に変更が生じたため、道路附属物工を減工し、ケーブル配管工、照明工等を増工する。</li><li>応急処理工<br/>・現地精査の結果、応急処理工を数量精査(増)する。</li></ol> |      |    |     |    |      |    |         |    |       |    |