

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	小雀建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市戸塚区小雀町 1 2 9 - 3
工 事 の 名 称	R 5 横浜湘南道路藤沢地区改良その 1 工事
工 事 場 所	神奈川県藤沢市城南 5 丁目～神奈川県藤沢市城南 1 丁目
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 道路土工 一式 地盤改良工 一式 排水構造物工 一式 仮設工 一式 橋梁付属物工 一式 排水構造物工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 3 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1 9 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 3 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 ・工事内容の変更により、残土処理工を削除する。 2. 地盤改良工 ・現地精査の結果、作業土工及び固結工を数量精査 (減) する。 3. 排水構造物工 ・現地精査の結果、排水構造物の取付位置が変更となったため、管渠工を追加し、集水樹・マンホール工を増工する。 4. 仮設工 ・現地調査の結果、路盤厚に変更が生じたため、舗装撤去復旧工等を増工する。 5. 橋梁付属物工 ・現地精査の結果、排水施設工を数量精査 (減) する。 6. 排水構造物工 ・関係機関との調整の結果、原形復旧の必要が生じたため、管渠工、集水升・マンホール工を追加する。 7. 仮設工 ・工事内容の変更により、足場工を追加する。