

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6年11月29日
契約業者名	株式会社三輝設計事務所
契約業者の住所	福井県福井市和田1丁目4-10
業務の名称	千葉県警察学校外(24)建築改修設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局営繕部
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、千葉県警察学校炊食浴棟・浴場棟・道場棟・生徒寮及び千葉労災特別介護施設の建築計画に係る建築、建築設備の実施設計及び積算業務を行うものである。
工期(自)	令和 6年 5月18日
工期(至)	令和 7年 3月14日
契約金額	21,144,200円
変更金額	1,155,000円
変更後の契約金額	22,299,200円
変更理由	1. 千葉県警察学校 ・現地調査の結果、改修対象となる建築資材に石綿含有建材が使用されている疑いが出たため、入居官署との協議により石綿含有調査を追加する。  2. 履行期間は、千葉県警察学校における石綿含有調査の追加及び仮設シャワーの設置に伴う特定行政庁との協議により不測の日数を要した。また、千葉労災特別介護施設は、既存図面と現地の相違により内容の確認・精査に不測の日数を要したことから、105日間延長し、令和7年3月14日までとする。

## (第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7年 3月 14日
契約業者名	株式会社三輝設計事務所
契約業者の住所	福井県福井市和田1丁目4-10
業務の名称	千葉県警察学校外(24)建築改修設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局営繕部
業務区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、千葉県警察学校炊食浴棟・浴場棟・道場棟・生徒寮及び千葉労災特別介護施設の建築計画に係る建築、建築設備の実設計及び積算業務を行うものである。
工期(自)	令和 6年 5月 18日
工期(至)	令和 7年 3月 28日
契約金額	22,299,200円
変更金額	—
変更後の契約金額	22,299,200円
変更理由	履行期間は、入居官署との協議の結果、千葉県警察学校生徒寮(1)の集会室を全階閉鎖しながらの改修から工区分けしながらの改修へ変更する要望がされたことによる仮設計画等を見直した。また、千葉労災特別介護施設は、エレベーターの改修に際し、施設利用者が利用しながらの工事を可能とするため、施設利用者動線や工事作業員動線等の複数の動線を確保するため、施工条件に関する相手庁との協議により不測の日数を要したため14日間延長し、令和7年3月28日までとする。