

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月3日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町三丁目 2 1 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 日光砂防管内砂防施設設計 (その 1) 業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、日光砂防事務所管内の土砂生産及び流出による土砂災害を防止するため、砂防施設の予備設計及び詳細設計等を行うものである。鳴沢地区においては砂防施設配置計画検討、管理用道路予備設計、管理用道路詳細設計及び砂防堰堤詳細設計を行う。稲荷川地区においては斜面对策検討を行う。
履 行 期 間 (自)	令和6年5月9日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	27,489,000円 (税込み)
変 更 金 額	3,883,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	31,372,000円 (税込み)
変 更 理 由	鳴沢地区において、連続する第 3・4 砂防堰堤の鋼製部材間隔を模型実験にて確認する必要性が生じたため、二次元水路模型実験を追加変更する。 上記設計に時間を要するため、工期を令和 7 年 3 月 2 5 日までとする。

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月28日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業 務 の 名 称	R6日光砂防管内砂防施設設計(その1)業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、日光砂防事務所管内の土砂生産及び流出による土砂災害を防止するため、砂防施設の予備設計及び詳細設計等を行うものである。鳴沢地区においては砂防施設配置計画検討、管理用道路予備設計、管理用道路詳細設計及び砂防堰堤詳細設計を行う。稲荷川地区においては斜面对策検討を行う。
履 行 期 間 (自)	令和6年5月9日
履 行 期 間 (至)	令和7年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	31,372,000円(税込み)
変 更 金 額	12,749,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	44,121,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 砂防施設配置計画検討 鳴沢地区において、配置計画を基本事項検討に留め協議資料を作成する必要が生じたため、設計項目を変更する。 2. 二次元水路模型実験 鳴沢地区において、模型実験ケース数を増やす必要が生じたため、本実験ケース数を4ケースから5ケースに変更する。 3. 砂防堰堤予備設計修正 鳴沢地区において、第1・3・4砂防堰堤の予備設計を修正する必要が生じたため、砂防堰堤予備設計修正を追加変更する。 4. BIM/CIM 活用検討 鳴沢地区において、砂防堰堤群の3次元モデルを作成するため、BIM/CIM活用検討を追加変更する。 5. 履行期間 上記設計に時間を要するため、工期を令和7年6月30日までとする。