

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 新井組 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都品川区大崎 1 - 6 - 3
工 事 の 名 称	R 4 国道 2 0 号八王子南 B P 大船寺田高架橋下部その 8 工事
工 事 場 所	東京都八王子市大船町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【橋梁下部】 鋼製橋脚工 1 式 道路附属施設工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式 【道路改良】 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 区画線工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮 設工 1 式 共通仮設費 1 式
工 期 (自)	令和 4 年 1 2 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 2 , 5 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 5 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 8 , 3 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由

1. 鋼製橋脚工
現地調査の結果、作業土工、橋脚フーチング工、残土処理工について数量精査（増）する。
2. 道路付属施設工
現地調査の結果、橋脚の施工に支障する既設歩道の切り替えを行ったため、作業土工、道路照明設備設置工、小型標識工、道路付属物工、運搬処理工を追加する。
3. 構造物撤去工
現地調査の結果、橋脚の施工に支障する既設構造物について取壊し等を行ったため、排水構造物工、縁石撤去工、構造物取壊し工、舗装版撤去工、防護柵撤去工、運搬処理工を追加する。
4. 仮設工
現地調査及び施工方法を精査した結果、仮橋・仮栈橋工を減工し、土留・仮締切工、固結工、交通管理工を数量精査（増）する。また、官渠工、待避所舗装工、歩道舗装工、残土受け入れ施設工を増工する。
5. 舗装工
関係機関と協議し、工程を精査した結果、道路改良を別途工事としたため、舗装工を減工する。
6. 排水構造物工
関係機関と協議し、工程を精査した結果、道路改良を別途工事としたため、排水構造物工を減工する。
7. 区画線工
関係機関と協議し、工程を精査した結果、道路改良を別途工事としたため、区画線工を減工する。
8. 構造物撤去工
関係機関と協議し、工程を精査した結果、道路改良を別途工事としたため、構造物撤去工を減工する。
9. 仮設工
上記の舗装工、排水構造物工、区画線工、構造物撤去工の減工に伴い、交通管理工を減工する。
10. 共通仮設費
 - 1) 上記、土留・仮締切工等の増工に伴い、建設機械や仮設材の運搬費を数量精査（増）する。
 - 2) 橋脚の施工に先立ち、試掘調査を行ったため、準備費を追加する。
 - 3) 受注者と協議した結果、家屋調査を行ったため、事業損失防止施設費を追加する。
 - 4) 受注者と協議した結果、固結工に使用する水の用水基本料金が生じたため、役務費を追加する。
 - 5) 現地調査の結果、工事に伴う、技術管理費について、土質等試験費等を数量精査（増）し、観測井戸、平板載荷試験、BIM/CIM適用工事に要する費用等を増工する。
 - 6) 受注者と協議した結果、現場内に快適トイレを設置したため、営繕費を追加する。
11. 工期延長等に伴う現場維持費
工事一時中止により生じた工期延長等に伴う現場維持費を追加する。