

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月9日
契 約 業 者 名	明治コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 1 - 1
業 務 の 名 称	R 6 日 光 砂 防 管 内 砂 防 施 設 地 質 調 査 (そ の 1) 業 務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・機械ボーリングの増工 ・標準貫入試験の増工 ・総合解析の増工 ・電子成果品作成費の増工 ・検定費等の増工 ・運搬費の増工 ・準備費の増工 ・仮設費の増工 ・歩掛実態調査の追加 ・履行期間の延長
履 行 期 間 (自)	令和6年6月7日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,449,000円 (税込み)
変 更 金 額	9,680,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	30,129,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 機械ボーリング 橋の沢地区において調査孔 7 孔、鳴沢地区において調査孔 1 孔、清滝丹勢地区において調査孔 1 孔を増工する。 2. 標準貫入試験 機械ボーリングの増工に伴い、橋の沢地区において 6 1 回、清滝地区において 3 8 回、鳴沢地区においては 3 0 回を増工する。 3. 総合解析 調査孔数の変更に伴い、総合解析において増工する。 4. 電子成果品作成費 調査工数の変更に伴い、電子成果品作成費において増工する。 5. 検定費等 調査孔数の変更に伴い、検定費等において増工する。 6. 運搬費 調査孔数の変更に伴い、運搬費において増工する。 7. 準備費 調査孔数の変更に伴い、調査孔閉塞において増工する。 8. 仮設費 調査孔数の変更に伴い、足場仮設において増工する。 9. 歩掛実態調査 本業務を歩掛実態調査の対象業務としたため、追加する。 10. 履行期間 上記の増工に伴い、工期を令和7 年2 月21 日までとする。

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月19日
契 約 業 者 名	明治コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 1 - 1
業 務 の 名 称	R 6 日光砂防管内砂防施設地質調査 (その1) 業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・機械ボーリングの減工 ・標準貫入試験の減工 ・電子成果作成費の減工 ・運搬費の増工 ・旅費交通費の減工 ・施工管理費の減工
履 行 期 間 (自)	令和6年6月7日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	30,129,000円 (税込み)
変 更 金 額	2,530,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	32,659,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 機械ボーリング 橋の沢地区、清滝丹勢原地区、鳴沢地区において精査による掘進長の変更に伴い、減工する。 2. 標準貫入試験 橋の沢地区、清滝丹勢原地区、鳴沢地区において精査による掘進長の変更に伴い、減工する。 3. 電子成果品作成費 精査による掘進長の変更に伴い、電子成果品作成費において減工する。 4. 運搬費 現地精査の結果、モノレールルートの変更に伴い、運搬費において増工する。 5. 準備費 現地精査の結果、給水方法の変更に伴い、給水費 (ポンプ運転) 及び給水費 (散水車) を増工する。 6. 旅費交通費 精査による掘進長の変更に伴い、旅費交通費において減工する。 7. 施工管理費 精査による掘進長の変更に伴い、施工管理費において減工する。