

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年12月11日
契約業者名	株式会社佐藤組
契約業者の住所	栃木県大田原市湯津上 1 1 4 0 番地
工事の名称	R 6 持丸沢工事用道路工事
工事場所	栃木県日光市芹沢地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工期のみ変更： 当初：令和 6 年 7 月 1 日から令和 6 年 1 2 月 2 5 日まで 変更：令和 6 年 7 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで
工期（自）	令和6年7月1日
工期（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥102,960,000
変更金額 (税込)	¥0
変更後の契約金額 (税込)	¥102,960,000
変更理由	擁壁工について、現地精査の結果、構造を見直す必要が生じたため、令和 6 年 9 月 1 3 日から修正設計が完了するまでの間、工事の一部一時中止である。 以上により、工期を 9 6 日間延長し、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月3日
契約業者名	株式会社佐藤組
契約業者の住所	栃木県大田原市湯津上 1 1 4 0 番地
工事の名称	R 6 持丸沢工事用道路工事
工事場所	栃木県日光市芹沢地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	業務委託料 (設計) : 新規追加 工期変更 : 第 1 回変更 : 令和 6 年 7 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで 第 2 回変更 : 令和 6 年 7 月 1 日から令和 7 年 8 月 2 9 日まで
工期 (自)	令和6年7月1日
工期 (至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額 (税込)	¥102,960,000
変更金額 (税込)	¥3,344,000
変更後の契約金額 (税込)	¥106,304,000
変更理由	擁壁工について、現地精査の結果、構造を見直す必要が生じたため、修正設計業務を新規追加する。さらに令和 6 年 9 月 1 3 日から修正設計が完了するまでの間、工事の一部一時中止であったが、中止解除予定が立ったことから、工期を 1 5 1 日間延長し、令和 7 年 8 月 2 9 日までとする。