

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月4日
契約業者	(株)オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新中里4-14-17
業務の名称	R6田中調節池布施下地区他周囲堤詳細設計業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、利根川上流管内の田中調節池の周囲堤詳細設計及び樋管予備設計を行うものである。 築堤詳細設計 1式、浸透流解析 1式 軟弱地盤解析 1式、既設樋管構造照査 1式 樋管予備設計 1式、協議資料作成 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年5月24日
履行期間(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	45,650,000 円(税込み)
変更金額	+13,310,000 円(税込み)
変更後の契約金額	58,960,000 円(税込み)
変更理由	1. 浸透流解析について、地質調査結果より、軟弱な地盤が厚く堆積していることが得られたことから、軟弱な地盤が厚く堆積する断面について、浸透流解析を実施し、堤防安全性を評価する必要性が生じたため、増工を行った。 2. 軟弱地盤解析について、地質調査結果より、本設計区間は軟弱な地盤が厚く堆積していることが得られ、新規盛土による沈下が大きくなることが想定されることから、地質調査により得られた結果を反映した軟弱地盤解析を実施する必要性が生じたため、増工を行った。 3. 既設樋管構造照査について、新規盛土分の荷重が増加することによる既設構造物に対する影響照査を実施する必要性が生じたため、増工を行った。 4. 履行期間について、新規作業の追加により、時間を要するため工期を84日間延期し、工期末を令和7年3月21日とした。