

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 八州
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区木場 5-8-40
業 務 の 名 称	R 6 牛久土浦 B P 牛久地区道路台帳作成 6 J 6 業務
業 務 場 所	自) 茨城県牛久市遠山町 至) 茨城県牛久市城中町
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 現地測量 2. 路線測量 3. 用地測量 4. 道路台帳附属調書作成 5. 道路台帳附属調書付図作成 6. 工期延長
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7, 0 6 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4, 5 8 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1, 6 4 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地測量 関係機関協議の結果、測量範囲の見直しが生じたため、現地測量を増工する。 2. 路線測量 関係機関協議の結果、路線測量が不要となったため、路線測量を削除する。 3. 用地測量 現地踏査の結果、境界確認済み箇所があったため、境界確認、境界測量を減工する。 4. 道路台帳附属調書作成 関係機関協議の結果、作成資料に変更があったため、調書作成を増工する。 5. 道路台帳附属調書付図作成 関係機関協議の結果、作成資料に変更があったため、付図作成を増工する。 6. 工期延長 工期は、上記の増工により 93 日間延長し、令和 7 年 2 月 2 8 日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 八州
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区木場 5 - 8 - 4 0
業 務 の 名 称	R 6 牛久土浦 B P 牛久地区道路台帳作成 6 J 6 業務
業 務 場 所	自) 茨城県牛久市遠山町 至) 茨城県牛久市城中町
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 用地測量 2. 道路台帳附属調書作成 3. 道路台帳附属調書付図作成
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 6 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 4 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 , 0 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 用地測量 1) 現地精査の結果、現場状況に相違があったため、境界確認、境界測量、境界点間測量、面積計算を増工する。 2) 現地精査の結果、現場状況に相違があったため、境界杭測量の規格を変更する。 3) 既往資料確認の結果、既設境界杭の座標変換の必要が生じたため追加する。 2. 道路台帳附属調書作成 関係機関協議の結果、作成資料に変更があったため、調書作成を増工する。 3. 道路台帳附属調書付図作成 関係機関協議の結果、作成資料に変更があったため、付図作成を増工する。 4. 工期は、元設計とおりとする。