

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年6月28日
契約業者名	協和測量設計株式会社
契約業者の住所	栃木県宇都宮市戸祭町3018番地6
業務の名称	R5国道4号矢板大田原バイパス用地幅杭設置測量(その2)業務
業務場所	自) 栃木県大田原市上石上地先 至) 栃木県那須塩原市三区町地先
業種区分	測量業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	・基準点測量 1式 ・用地測量 1式 ・履行期間を175日間延伸して、令和6年12月20日までとする。
履行期間(自)	令和 5年10月20日
履行期間(至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	8,140,000円(税込み)
変更金額	+605,000円(税込み)
変更後の契約金額	8,745,000円(税込み)
変更理由	1. 基準点測量 現地調査の結果、基準点測量を増工する。 2. 用地測量 矢板市道進入路の用地確定を行う必要が生じたため、用地測量を追加する。 3. 履行期間 上記の追加内容に伴い、履行期間を175日間延伸して、令和6年12月20日までとする。