

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月19日
契約業者名	(株) 建設環境研究所
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋2-23-2
業務の名称	R5国道6号環境調査検討業務
業務場所	国道6号千代田石岡バイパス付近 外2箇所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	1. 直接調査費 2. 環境調査検討 3. 関係機関協議資料作成 4. 直接経費
履行期間 (自)	令和 5年12月12日
履行期間 (至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	34,991,000円 (税込み)
変更金額	+ 15,037,000円 (税込み)
変更後の契約金額	50,028,000円 (税込み)
変更理由	1. 直接調査費 勿来バイパス事業において、事業進捗精査の結果、水質モニタリング調査、土壌調査、電子成果品作成費を削除する。 2. 環境調査検討 勿来バイパスにおいて、設計精査のため、環境調査検討(猛禽類調査)を増工し、環境調査(希少植物調査)を削除する。 3. 関係機関協議資料作成 大和田拡幅事業において、関係機関と協議を行うため、資料作成を追加する。 4. 直接経費 勿来バイパス事業において、カメラ設置に伴いその他直接経費を増工する。当初特記仕様書第22条5項に基づき、情報共有システム使用料を追加する。