

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月18日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R5久慈川内外水統合型水害リスクマップ検討業務
業務場所	久慈川水系
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 氾濫解析モデルの構築 (増) 2. 履行期間 (延長)
履行期間 (自)	令和6年5月31日
履行期間 (至)	令和7年3月24日
変更前の契約金額	18,997,000円(税込)
変更金額	+8,162,000円(税込)
変更後の契約金額	27,159,000円(税込)
変更理由	1. 氾濫解析モデルの構築 流域治水の取組推進に資するため、久慈川流域における流出抑制対策等の取組を整理し、これらの施設を氾濫解析モデルに反映させた上で、取組効果を試算する必要性が生じたため、本項目を変更する。 2. 履行期間 上記の項目が変更されたことから、履行期間を94日間延長し、令和7年3月24日まで延伸する。