

(第 1 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月28日
契 約 業 者 名	(株) 日水コン 東京支所
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿六丁目 2 2 番 1 号
業 務 の 名 称	R 5 霞ヶ浦導水桜川試験通水調査検討業務
業 務 場 所	霞ヶ浦導水工事事務所
業 種 区 分	土木設計コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 履行期間 (延長) 2. 情報共有システム使用料 (追加) 3. 水環境調査 (増) 4. 結果とりまとめ (増)
履 行 期 間 (自)	令和6年3月19日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	18,964,000円(税込)
変 更 金 額	+10,208,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	29,172,000円(税込)
変 更 理 由	1. 履行期間 本業務は、令和6年3月18日に契約締結（履行期間：令和6年6月28日まで）し現在履行中である。 本業務は、関係機関と連携し、那珂川から桜川への通水による水環境変化を把握し、水環境改善効果の評価を行い、桜川通水の効果的・効率的な運用について検討及び評価を行うものである。 桜川試験通水にあたり、取水する那珂川の流況が悪く十分な調査結果が得られないため、関係機関と協議した結果、観測期間を延長し、十分な観測データを得る必要が生じた。データのとりまとめ、関係機関協議の実施と併せ、本業務の履行期間を令和6年12月20日まで延伸するものとする。 2. 情報共有システム使用料 「土木工事・業務の情報共有システム活用ガイドライン」（令和5年3月版）の適用について（令和5年3月22日 国関整技管第252号）」に基づき、情報共有システムを活用する必要が生じたため、本項目を追加する。 3. 水環境調査 桜川試験通水にあたり、取水する那珂川の流況が悪く十分な調査結果が得られないため、関係機関と協議した結果、観測期間を延長し、十分な観測データを得る必要が生じたため、本項目を変更（増）する。 4. 結果とりまとめ 3. 水環境調査 の変更（増）に伴い、本項目を変更（増）する。

(第2回 、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月13日
契 約 業 者 名	(株) 日水コン 東京支所
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿六丁目 2 2 番 1 号
業 務 の 名 称	R 5 霞ヶ浦導水桜川試験通水調査検討業務
業 務 場 所	霞ヶ浦導水工事事務所
業 種 区 分	土木設計コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 水環境調査 (減) 2. 結果とりまとめ (減)
履 行 期 間 (自)	令和6年3月19日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	29, 172, 000円(税込)
変 更 金 額	-726, 000 円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	28, 446, 000円(税込)
変 更 理 由	1. 水環境調査 桜川試験通水にあたり、那珂川及び桜川の流況が悪く、水質調査回数に変更(減)が生じたため、本項目を変更(減)する。 2. 結果とりまとめ 水環境調査 の変更(減)に伴い、本項目を変更(減)する