

(第 1 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月27日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング(株) 事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋五丁目 2 0 番 8 号
業 務 の 名 称	R 5 霞ヶ浦導水維持管理計画検討業務
業 務 場 所	霞ヶ浦導水工事事務所管内
業 種 区 分	土木設計コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 履行期間 (延長)
履 行 期 間 (自)	令和6年3月20日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	9, 999, 000円 (税込)
変 更 金 額	+円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	9, 999, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 履行期間 本業務は、令和 6 年 3 月 1 9 日に契約締結 (履行期間：令和 6 年 9 月 3 0 日まで) し現在履行中である。 本業務は、霞ヶ浦導水事業で整備を行った施設について資料の収集・整理を行い、施設運用時の管理に必要となる点検 (平常時、地震時) について点検種別、点検の範囲、項目、頻度、点検ルート等の検討を行う。また、施設の維持・更新を含めた維持管理計画の検討を行い長寿命化計画の作成を行うものである。 運転・監視体制についての検討にあたっては導水路施設運用時における運転・監視体制について関係機関と協議をしながら、人員配置計画を立案することとしていたが、関係機関との協議において時間を要したため、本業務における履行期間を令和 6 年 1 2 月 2 7 日まで延伸する。

(第 2 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月12日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング(株) 事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋五丁目 2 0 番 8 号
業 務 の 名 称	R 5 霞ヶ浦導水維持管理計画検討業務
業 務 場 所	霞ヶ浦導水工事事務所管内
業 種 区 分	土木設計コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 情報共有システムの活用 (増) 2. トンネル掘削土処理方針の検討 (増)
履 行 期 間 (自)	令和6年3月20日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	9, 999, 000円 (税込)
変 更 金 額	+1, 947, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	11, 946, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 情報共有システムの活用 受発注者双方の業務環境の改善による生産性向上を図ることを目的として、業務における情報共有システム (A S P) を導入したため、追加増工する。 2. トンネル掘削土処理方針の検討 トンネル施設等に関連して、トンネル掘削土処理方針の検討をする必要が生じたため、増工する。