

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月19日
契約業者名	N i X三喜(株)
契約業者の住所	茨城県水戸市笠原町1191番地2
業務の名称	R5久慈川緊急治水対策測量業務
業務場所	茨城県久慈郡大子町南田気地先外
業種区分	測量
業務概要	1. 測量作業(追加)
履行期間(自)	令和6年6月18日
履行期間(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	8,481,000円(税込)
変更金額	+26,070,000円(税込)
変更後の契約金額	34,551,000円(税込)
変更理由	<p>1. 変更理由</p> <ul style="list-style-type: none"> 盛金地区、舟生地区の河道掘削検討に必要となるUAVレーザー測量、南田気地区のJR協議に必要となる地上レーザー測量等など、当該年度の設計等に必要となる測量作業を追加する。 <p>主な変更箇所</p> <ul style="list-style-type: none"> 盛金地区 UAVレーザー測量 A=0.59(0.03)km² 舟生地区 UAVレーザー測量 A=0.07(0.03)km² 南田気地区 地上レーザー測量 A=0.001km² 追加 <p>なお、作業の追加に伴い履行期間についても令和7年1月31日まで延長する。</p>

※(第○回、最終)は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。

(第 2 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月30日
契約業者名	N i X三喜 (株)
契約業者の住所	茨城県水戸市笠原町1191番地2
業務の名称	R 5 久慈川緊急治水対策測量業務
業務場所	茨城県久慈郡大子町南田気地先外
業種区分	測量
業務概要	1. 履行期間延長
履行期間 (自)	令和6年6月18日
履行期間 (至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	34,551,000円(税込)
変更金額	—
変更後の契約金額	34,551,000円(税込)
変更理由	<p>・盛金地区については、本業務にて、UAVレーザ測量を行った。河道掘削評価検討業務 (別業務) にて、取得した地形データを元に、河道断面を解析したところ、平山橋左岸取付道路付近の掘削が必要であることが判明した。</p> <p>・平山橋については久慈川右岸の地域住民の生活道路になっていることから、取付道路の機能復旧等を検討するのに、取付道路の縦横断図が必要となることから、当該業務に追加する。</p> <p>なお、作業の追加に伴い履行期間についても令和7年2月28日まで延長する。</p>