

[標準様式例 4-2]

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月10日
契約業者名	(株)地圏総合コンサルタント 東京支店
契約業者の住所	東京都荒川区西日暮里二丁目26番2号
業務の名称	R5久慈川管内地質調査業務
業務場所	茨城県久慈郡大子町南田気地先外
業種区分	地質調査
業務概要	1. 履行期間延長
履行期間(自)	令和6年6月15日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	12,463,000円(税込)
変更金額	+0円(税込)
変更後の契約金額	12,463,000円(税込)
変更理由	1. 履行期間の延長 頃藤北地区の計画隣接にある町管理の取水施設への影響検討、額田地区の鉄道施設への影響検討、高渡地区での鉄塔への影響検討の基礎資料となるボーリング等を実施する必要性が生じたことから、その調査等に日数を要することから、履行期間を令和7年2月28日までとする。

(第 2 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月28日
契約業者名	(株)地圏総合コンサルタント 東京支店
契約業者の住所	東京都荒川区西日暮里二丁目26番2号
業務の名称	R5久慈川管内地質調査業務
業務場所	茨城県久慈郡大子町南田気地先外
業種区分	地質調査
業務概要	1. 数量精査 2. 履行期間の延長
履行期間(自)	令和6年6月15日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	12,463,000円(税込)
変更金額	+37,400,000円(税込)
変更後の契約金額	49,863,000円(税込)
変更理由	<p>1. 変更理由</p> <ul style="list-style-type: none">・ 堅磐地区について、堤防整備に伴う隣接家屋等への影響等の検討が必要となった。既存ボーリングデータだけでは検討が難しいため、ボーリング調査を実施する。・ 堅磐地区、本米崎地区については、樋管改築に伴う堤防開削調査を追加する。なお、2地区の調査を統一的に整理するため本業務で対応するもの。・ 頃藤南、頃藤北、下野宮地区については、工事施工会社にて護岸基礎付近の岩線調査を行ったところ、想定している地層と乖離があったことから、岩線調査が必要となった。・ また、頃藤北地区については、大子町管理の浄水場が近接しており、工事施工に伴い地下水状況調査が必要となったことから、自記水位計の設置等の追加が必要となった。 <p>なお、各ボーリング調査については、支持層までの深度調査を行ったことで調査延長に変更が生じている。</p> <p>2. 履行期間の延長</p> <p>上記の施工を追加することから、履行期間について令和7年3月31日まで延長する。</p>

(第 3 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月27日
契約業者名	(株)地圏総合コンサルタント 東京支店
契約業者の住所	東京都荒川区西日暮里二丁目26番2号
業務の名称	R5久慈川管内地質調査業務
業務場所	茨城県久慈郡大子町南田気地先外
業種区分	地質調査
業務概要	室内試験項目(変更)
履行期間(自)	令和6年6月15日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	49,863,000円(税込)
変更金額	+1,507,000円(税込)
変更後の契約金額	51,370,000円(税込)
変更理由	1. 変更理由 ・ 額田地区で実施したボーリングから得られた土質について、室内試験結果により室内試験項目に変更が生じた。