

## ( 第 1 回 、 最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月10日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント(株) 茨城営業所
契約業者の住所	茨城県つくば市竹園二丁目10番地8
業務の名称	R5久慈川緊急治水対策築堤修正設計(その2)業務
業務場所	茨城県常陸大宮市舟生地先外
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 履行期間延長
履行期間(自)	令和6年5月16日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	19,547,000円(税込)
変更金額	+0円(税込)
変更後の契約金額	19,547,000円(税込)
変更理由	1. 履行期間の延長 南田気地区のJR施設への築堤接続方法に関して、鉄道管理者との協議の結果、CIMモデルを活用した施工ステップ等の検討が必要となったことから、CIMモデルによる施工計画検討を追加する。その作業に日数を要することから、履行期間を令和7年2月28日までとする。