

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月23日
契 約 業 者 名	R 6 道路を活用したまちづくり活動支援検討業務 日本みち研究所・建設技術研究所設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区木場 2 丁目 1 5 番 1 2 号MAビル
業 務 の 名 称	R 6 道路を活用したまちづくり活動支援検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	○業務概要 1. 関東風景街道HP 作業補助 2. 関東地方交流会に係る費用 3. 公開用成果品の作成 ○工期 令和 6 年 1 2 月 2 7 日までの履行期限を令和 7 年 2 月 2 8 日までに 変更する。
履 行 期 間 (自)	令和6年4月9日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	14, 828, 000 円 (税込)
変 更 金 額	3, 663, 000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	18, 491, 000 円 (税込)
変 更 理 由	・ 関東風景街道のHP 更新に向け、昨年度作成したHP データをアップロードするための作業補助を追加する。(追加) ・ 関東交流会の運営に係る会場借り上げ費・機材費及びWEB 配信等作業費並びに風景街道ルート参加者の交通費、外部講師依頼費について、当初予定していた内容や開催場所から変更となったことから、これら費用について増工する。(増工) ・ 業務の成果において、個人情報等の公開すべきでない情報があるため公開用成果品の作成を追加する。(追加) ・ 有識者及び関係自治体との調整により、令和6 年度日本風景街道関東優秀活動賞の表彰式を令和7 年2 月7 日に開催予定としていることから、表彰式の運営補助や意見のとりまとめに時間を要するため履行期間を令和7 年2 月28 日まで延伸するものである。