

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月24日
契約業者名	世紀東急工業(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル7階
工事の名称	R5国道19号安曇野市明科電線共同溝工事
工事場所	長野県安曇野市明科地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	数量変更の他、以下について変更した。 【追加】 プレキャストボックス 特殊部Ⅰ型(1200×1500×4000)、プレキャストボックス 通信接続枠(500×1050×2000)、付帯設備工、試掘 【減工】 プレキャストボックス 特殊部通信Ⅱ型(950×1500×2200) 工期は、88日間延伸し、令和6年12月27日までとする。
工期(自)	令和 6年 3月12日
工期(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	127,303,000円(税込み)
変更金額	+ 41,118,000円(税込み)
変更後の契約金額	168,421,000円(税込み)
変更理由	現地調査の結果より、変更を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月27日
契約業者名	世紀東急工業(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル7階
工事の名称	R5国道19号安曇野市明科電線共同溝工事
工事場所	長野県安曇野市明科地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	工事延長L=221m ・開削土工 1式 ・管路工(管路部) 約2440m ・プレキャストボックス工(特殊部) 1式 ・車道舗装工 約175m ² ・歩道舗装工 約303m ² ・舗装版撤去工 1式 ・構造物撤去工 1式 ・仮設工 1式 ・付帯設備工 1式
工期(自)	令和 6年 3月12日
工期(至)	令和 7年 1月24日
変更前の契約金額	168,421,000円(税込み)
変更金額	+ 18,722,000円(税込み)
変更後の契約金額	187,143,000円(税込み)
変更理由	数量変更の他、以下について変更した。 1. 終点部において、修正設計が必要となったことから、本工事から除外した。 2. 開削土工 現地精査の結果、残土処理運搬先を変更する。(増額) 3. 水替工 現地精査の結果、着工前には予期できなかった出水が生じたため、ポンプ排水を行う。(新規増工) 4. 交通管理工 上記増工に伴い、交通誘導警備員の数量を変更する。(増額) 5. 工期 上記増工により、工期を28日間延伸し令和7年1月24日までとする。