

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月27日
契約業者名	(株)北條組
契約業者の住所	長野県長野市大字村山348-1
工事の名称	R6国道18号大倉地区外チェーン着脱場設置他工事
工事場所	長野県長野市豊野町大倉地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要	倉井地区 舗装工 (切削オーバーレイ3,600m ²) 区画線工 (溶融式区画線1,527m) 仮設工 (交通誘導警備員1式) 川谷地区 舗装工 (切削オーバーレイ3,010m ²)
工期 (自)	令和 6年10月21日
工期 (至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	194,480,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,060,000円 (税込み)
変更後の契約金額	199,540,000円 (税込み)
変更理由	倉井地区 1. 舗装工 現地調査の結果、舗装修繕の必要が生じたため、舗装工を追加する。 2. 区画線工 舗装工の追加に伴い、区画線工を追加する。 3. 仮設工 舗装工及び区画線工の追加に伴い、交通管理工を追加する。 川谷地区 4. 舗装工 現地調査の結果、舗装工を減工する。 5. 工期 工期は元設計のとおり令和7年6月30日までとする。