

【 工 事 】

[標準様式例6-2]

((第2回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 1 0 月 2 3 日
契 約 業 者 名	金杉建設 (株)
契約業者の住所	埼玉県春日部市南一丁目 6 番 9 号
工 事 の 名 称	R 5 圏央道高須賀地区改良その 4 工事 (第 2 回変更)
工 事 場 所	茨城県つくば市高須賀地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	道路土工 1 式 排水構造物工 1 式 橋梁附属物工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契約前の変更金額	¥246, 433, 000
変 更 金 額	¥23, 375, 000
変更後の契約金額	¥269, 808, 000
変 更 理 由	1. 道路土工、排水構造物工、橋梁附属物工 現地精査の結果、一部盛土未施工区間があり、上部工排水の調整池への接続が未完であったため、道路土工(路体盛土工、路体盛土工(ICT)、路床盛土工(ICT)、法面整形工(ICT))、排水構造物工(作業土工、側溝工、管渠工、集水桝・マンホール工、地下排水工)、橋梁附属物工(排水装置工、検査路工)を追加する。 2. 仮設工 1) 現地精査の結果、一部盛土未施工区間の施工による I 期線への飛散防止のため、防護施設工を追加する。 2) 現地精査の結果、上部工排水の調整池への接続が未完であったため、本接続までの間は仮水路工を追加する。 3. 技術管理費 受注者との協議の結果、本工事にて ICT を活用することとなったため、保守管理 (ICT)、システム初期費 (ICT)、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT) を追加する。 4. 工期 工期は、上記増工により 58 日間延伸し、令和 6 年 12 月 20 日までとする。