

第 1 回、最終 契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契約業者名	渡辺建設 (株)
契約業者の住所	群馬県吾妻郡嬭恋村大字三原 8 7 5 番地
工事の名称	R 5 大笹床固群工事
工事場所	群馬県吾妻郡嬭恋村大笹地先及び田代地先
工事種別	一般土木
工事概要	<p>護岸工</p> <p>【大笹工区】</p> <p>流路護岸工 (L = 1 2 7 m 作業土工 (ICT) 1 式)</p> <p>根固め・水制工 (根固めブロック N = 1 0 7 3 個)</p> <p>応急処理工 1 式</p> <p>【田代工区】</p> <p>砂防土工 (ICT 盛土工 = 2 5 0 0 m³)</p> <p>流路護岸工 (L = 5 5 m 作業土工 (ICT) 1 式)</p> <p>床固め工 (作業土工 (ICT) 1 式)</p>
工期 (自)	令和 6 年 5 月 1 5 日
工期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変更前の契約金額	2 0 9, 9 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 2 0, 3 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 3 0, 3 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	<p>【大笹工区】</p> <p>1. 流路護岸工</p> <p>1) 現地踏査の結果、田代工区の流路護岸工の追加に伴い、大笹工区の流路護岸工を変更 (減工) する。</p> <p>2) 作業土工 (床堀) において ICT 活用工事に向けた協議があったため、床堀 (掘削 (砂防)) (ICT) を変更 (増工) する。</p> <p>2. 根固め・水制工</p> <p>関係機関との協議の結果、根固めブロック工を追加する。</p> <p>3. 応急処理工</p> <p>現地踏査の結果、長野原出張所管内での倒木処理対策として、緊急的な現地対応の必要が生じたため、応急処理工を追加する。</p> <p>【田代工区】</p> <p>4. 砂防土工</p> <p>盛土工において ICT 活用工事に向けた協議があったため、盛土 (流用土) (ICT) を変更 (増工) する。</p> <p>5. 流路護岸工</p> <p>1) 現地踏査の結果、床固め上流川の護岸工を施工する必要が生じたため、流路護岸工を追加する。</p> <p>2) 作業土工 (床堀) において ICT 活用工事に向けた協議があったため、床堀 (掘削 (砂防)) (ICT) を変更 (増工) する。</p> <p>6. 床固め工</p> <p>作業土工 (床堀) において ICT 活用工事に向けた協議があったため、床堀 (掘削 (砂防)) (ICT) を変更 (増工) する。</p> <p>7. 共通仮設費</p> <p>1) 技術管理費について、ICT 活用及び工事施工に必要な調査・資料等、効率化に要する費用を追加する。</p> <p>2) 営繕費について、快適トイレ設置に伴う協議に伴い必要経費を追加する。</p> <p>8. 現場管理費</p> <p>受注者との協議の結果、夏期における猛暑日等の気候状況を考慮した現場管理費の補正が必要となったため、現場管理費を変更 (増工) する。</p> <p>9. 工期は元設計とおりとす。</p>