

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月11日
契 約 業 者 名	株式会社タイヨーエンジニア
契 約 業 者 の 住 所	長野県東御市滋野乙1302番地
業 務 の 名 称	R5富士川砂防管内砂防施設測量業務(その4)
業 務 場 所	富士川砂防事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	基準点測量 3級基準点測量 西久保橋 0点 唐沢二号 0点 黒桂河内 0点 蕨沢・下黒桂沢・黒桂沢 0点 内河内第五 3点 稲又 5点 休戸沢 2点 基準点設置 西久保橋 0点 唐沢二号 0点 黒桂河内 0点 蕨沢・下黒桂沢・黒桂沢 0点 内河内第五 3点 稲又 5点 休戸沢 2点 4級基準点測量 西久保橋 0点 唐沢二号 0点 黒桂河内 0点 蕨沢・下黒桂沢・黒桂沢 22点 内河内第五 6点 稲又 17点 休戸沢 5点 地形測量 現地測量 唐沢二号 0km2 黒桂河内 0km2 三次元点群測量 地上レーザ測量 西久保橋 0km2 蕨沢・下黒桂沢・黒桂沢 0.056km2 休戸沢 0.011km2 UAVレーザ測量 内河内第五 0.022km2 稲又 0.136km2 応用測量 路線測量 唐沢二号 0km いし沢 0km 黒桂河内 0km 池の沢 0.32km
履 行 期 間 (自)	令和6年7月19日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	12,595,000(税込み)
変 更 金 額	17,105,000(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	29,700,000(税込み)

変 更 理 由	1. 三次元点群測量 稲又工事用道路については、令和6年5・6月の出水により被災を受け、早期復旧のための設計が必要になったこと、内河内第五砂防堰堤、休戸沢砂防堰堤については詳細設計実施にあたり地形の確認等により現況測量範囲より広範囲に地形図が必要になったことから、レーザ測量(一部UAVレーザ測量含む)を追加する必要性が生じたため増工とする。 2. 基準点測量 上記1. により、新規にレーザ測量を実施するにあたり、稲又工事用道路、内河内第五砂防堰堤、休戸沢砂防堰堤箇所3級及び4級基準点が必要なことから基準点測量を増工するものとする。 3. 当初予定していた、西久保橋、唐沢・唐沢二号砂防堰堤、いし 沢砂防堰堤管理用道路、黒桂河内上流砂防堰堤については設計業務の進捗状況及び地元関係者との調整により測量実施時期を延期すること等となったため減工するものとする。 4. 上記の理由の増工により履行期間を令和7年3月28日までとする。
----------------	---