

[標準様式例 4-2]

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月26日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント（株） 茨城営業所
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市竹園二丁目10番地8
業 務 の 名 称	R 5 常陸河川国道管内那珂川光ケーブル設計検討業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 履行期間延長
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年7月17日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月17日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,997,000円(税込)
変 更 金 額	+0円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	29,997,000円(税込)
変 更 理 由	1. 履行期限光 ケーブル経路設計を実施する那珂川新那珂川大橋付近から勝田橋付近までの区間について、勝田橋より既設クロージャのある桜川まで延伸するのにあたって橋梁管理者への協議に時間を要したため、履行期間について80日間延長し、令和7年3月17日までとする。

(第 2 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月17日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント (株) 茨城営業所
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市竹園二丁目10番地8
業 務 の 名 称	R 5 常陸河川国道管内那珂川光ケーブル設計検討業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 光ケーブル経路詳細設計【増】 2. 履行期限【延長】
履 行 期 間 (自)	令和6年7月17日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,997,000円(税込)
変 更 金 額	+2,068,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	32,065,000円(税込)
変 更 理 由	1. 光ケーブル経路詳細設計【増】 現地精査の結果、光ケーブル経路詳細設計を変更する。 2. 履行期限 現地精査の結果、光ケーブル経路詳細設計の設計距離に変更が生じたため、履行期間について10日間延長し、令和7年3月27日までとする。

(第 3 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月27日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント (株) 茨城営業所
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市竹園二丁目10番地8
業 務 の 名 称	R 5 常陸河川国道管内那珂川光ケーブル設計検討業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 光ケーブル経路詳細設計【減】
履 行 期 間 (自)	令和6年7月17日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	32,065,000円(税込)
変 更 金 額	-726,000 円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	31,339,000円(税込)
変 更 理 由	1. 光ケーブル経路詳細設計【減】 精査の結果、光ケーブル経路詳細設計を変更する。