

(第 1 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月26日
契 約 業 者 名	応用地質（株） 茨城営業所
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市御幸が丘43番地
業 務 の 名 称	R 5 那珂川大場遊水地他地質調査業務
業 務 場 所	茨城県常陸大宮市大場遊水地周囲堤外 1 箇
業 種 区 分	地質調査
業 務 概 要	1. 機械ボーリング（増） 2. サウンディング及び原位置試験（増） 3. サンプルング（減） 4. 室内土質試験（増） 5. 総合解析（増） 6. 軟弱地盤解析調査（増） 7. 検定費（増） 8. 運搬費（増） 9. 準備費（増） 10. 仮設費（増） 11. 安全費（増） 12. 解析等調査（増） 13. 軟弱地盤技術解析（増） 14. 履行期間（延長）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年5月22日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	34, 408, 000円(税込)
変 更 金 額	+7, 986, 000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	42, 394, 000円(税込)
変 更 理 由	1. 機械ボーリング 調査箇所の変更により数量の変更（増）をする。 2. サウンディング及び原位置試験 調査箇所の変更により数量を変更（増）する。 3. サンプルング 調査箇所の変更により数量を変更（減）する。 4. 室内土質試験 調査箇所変更により数量を変更（増）する。 5. 総合解析 調査箇所変更により数量を変更（増）する。 6. 軟弱地盤解析調査 調査箇所変更により数量を変更（増）する。 7. 検定費 調査箇所変更により数量を変更（増）する。 8. 運搬費 調査箇所変更により数量を変更（増）する。 9. 準備費 調査箇所変更により数量を変更（増）する。 10. 仮設費 調査箇所変更により数量を変更（増）する。 11. 安全費 調査箇所変更により数量を変更（増）する。 12. 解析等調査 調査箇所変更により数量を変更（増）する。 13. 軟弱地盤技術解析 調査箇所変更により数量を変更（増）する。 14. 履行期間 本業務の履行に際し、上記の変更により履行期間を延伸する必要性が生じたため、履行期間を75日延伸し、令和7年3月26日までとする。

(第 2 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月19日
契 約 業 者 名	応用地質（株） 茨城営業所
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市御幸が丘43番地
業 務 の 名 称	R 5 那珂川大場遊水地他地質調査業務
業 務 場 所	茨城県常陸大宮市大場遊水地周囲堤外 1 箇
業 種 区 分	地質調査
業 務 概 要	1.機械ボーリング（増） 2. サンプルング（減） 3. サウンディング及び原位置試験（増） 4. 室内土質試験(減) 5. 運搬費（増） 6. 準備費（増）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年5月22日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	42, 394, 000円(税込)
変 更 金 額	-1, 529, 000 円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	40, 865, 000円(税込)
変 更 理 由	1.機械ボーリング 予定していた調査数量に変更が生じたため変更（増）する。 2. サンプルング 予定していた調査数量に変更が生じたため変更（減）する。 3. サウンディング及び原位置試験 予定していた調査数量に変更が生じたため変更（増）する。 4. 室内土質試験 予定していた調査数量に変更が生じたため変更（減）する。 5. 運搬費 予定していた調査数量に変更が生じたため変更（増）する。 6. 準備費 予定していた調査数量に変更が生じたため変更（増）する。