

(第 1 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 1 2 月 4 日
契約業者名	(株) N I P P O 埼玉統括事業所
契約業者の住所	埼玉県川口市柳崎 2－1 9－9
工事の名称	R 5 国道 4 号越谷 (4) 電線共同溝工事
工事場所	自) 埼玉県越谷市大間野町二丁目 至) 埼玉県越谷市神明町一丁目
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	電線共同溝工 一式 管路部 約 4 4 0 m 特殊部 1 9 基 舗装工 一式 車道舗装 約 1 8 2 0 m ² 歩道舗装 約 1 1 0 m ² 区画線工 区画線工 約 5 3 0 m 光ケーブル敷設工 一式 光地中配線 約 9 2 0 m 仮設柱 6 本 光架空配線 約 2 3 0 0 m 光ケーブル撤去工 一式 光地中配線撤去 約 3 1 0 0 m 仮設柱撤去 1 本
工期 (自)	令和 5 年 9 月 2 8 日
工期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変更前の契約金額	2 4 6 , 7 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 9 0 , 8 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 3 7 , 5 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)

変更理由	1. 仮設工 現地精査の結果、土留・仮締切工の数量を変更する。 また、交通管理者との協議の結果、交通管理工のうち、交通誘導警備員Aを減工し、交通誘導警備員Bを増工する。 2. 舗装版撤去工 現地精査の結果、舗装版破碎工を増工する。 3. 開削土工 現地精査の結果、掘削工、埋戻し工及び残土処理工を増工する。 4. 電線共同溝工 現地精査の結果、管路工（管路部）の数量を変更する。 また、プレキャストボックス工（特殊部）に管路表示板設置、特殊部表示板設置、シリンダー錠を追加する。 5. 情報ボックス工 協議の結果、光ケーブル敷設工、光ケーブル撤去工、舗装破碎工及び残土処理工を増工する。 6. 舗装工 現地精査の結果、アスファルト舗装工（車道部日々復旧、車道部仮復旧、歩道部一般仮復旧、歩道乗入部仮復旧、支道部、歩道一般部本復旧（越谷市道））及び切削オーバーレイ工を減工する。 7. 排水構造物工 協議の結果、側溝の規格を変更する。 8. 縁石工 現地精査の結果、縁石工を増工する。 9. 防護柵工 現地精査の結果、路肩防護柵工の数量を変更する。 10. 区画線工 現地精査の結果、区画線工の数量を変更する。 11. 構造物撤去工 現地精査の結果、運搬処理工の数量を変更する。 12. 交通信号設備工 協議の結果、信号設置工を追加増工する。 13. 道路照明設備 協議の結果、道路照明灯処分を追加する。 14. 共通仮設費 協議の結果、準備費において、試掘を追加増工する。 また、技術管理費において、土質等試験、防護柵非破壊試験、遠隔臨場システム、3次元起工測量、3次元設計データ作成、BIM/CIM モデル作成を追加し、第三者による品質証明を減工する。営繕費として、快適トイレを追加増工する。
-------------	--