

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月27日
契約業者名	サンセイ磯田建設(株)
契約業者の住所	埼玉県秩父市荒川上田野1402
工事の名称	R6二瀬ダム維持管理工事
工事場所	埼玉県秩父市大滝地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河川維持 1式 流木処理工 1式 流木回収・集積工 242m ³ 陸揚げ工 242m ³ 流木運搬工 1式 流木運搬工 242m ³ 法覆護岸工 1式 多自然型護岸工 1式 雑工 1式 雑工 1式 築堤・護岸 1式(長留受入地整備) 河川土工 1式 石・ブロック積(張)工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 築堤・護岸 1式(小桜受入地整備) 河川土工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式 技術管理費 1式 準備費 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	60,687,000円(税込み)
変更金額	+ 48,400,000円(税込み)
変更後の契約金額	109,087,000円(税込み)
変更理由	1. 河川維持工の減工 現地調査結果により数量変更が生じたため、流木処理工、流木運搬工、雑工については数量精算(減)する。 2. 築堤・護岸の増工(長留受入地、小桜受入地の整備) 貯水池内の土砂搬出先の受入地処理の追加に伴い、河川土工、石・ブロック積(張)工、排水構造物工、防護柵工、構造物撤去工、仮設工を追加する。 3. 共通仮設費の増工 ・遠隔臨場の実施に伴い技術管理費を追加増工する。 ・支障木の処理に伴い木根等処分費を追加増工を行う。 ・協議の結果快適トイレを設置することによる営繕費の追加増工