

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 野崎造園
契 約 業 者 の 住 所	東京都東久留米市柳窪 4 - 1 4 - 2 2
工 事 の 名 称	R 5 昭和施設撤去及び維持管理その 2 工事
工 事 場 所	東京都立川市・昭島市地内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国営昭和記念公園内において、施設撤去及び高木伐採等の管理工事を行うものである。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 6 , 5 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1 , 3 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 7 , 9 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 公園施設等撤去・移設工 現地確認の結果、北側機械室基礎建物撤去を増工する。 現地確認の結果、移設工を増工する。 現地確認の結果、高木伐採工（南側緩衝帯）に高木伐採を追加する。 2. 仮設工 現地確認の結果、工事用道路工を増工する。 工事の進捗に伴い、仮囲い設置を損料から買取りに変更する。 3. 管理工 工事の進捗に伴い、管理工の内容・数量を変更する。 4. 共通仮設費 1) 技術管理費 本工事が諸経費動向調査の対象となったため、施行調査費を増工する。 5. 工期 工期の変更は、行わない。