

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月26日
契約業者名	(株) 秋山工務店
契約業者の住所	日立市大沼町1-7-1
工事の名称	R5那珂川左岸中河内町地区外河道掘削工事
工事場所	茨城県水戸市中河内町地先、上河内町地先、田谷町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>中河内町地先</p> <p>1. 河川土工</p> <p>2. 仮設工</p> <p>3. 共通仮設費</p> <p>上河内町地先</p> <p>1. 河川土工</p> <p>2. 法覆護岸工</p> <p>田谷町地先</p> <p>1. 河川土工</p> <p>2. 擁壁護岸工</p> <p>3. 付帯道路工</p>
工期(自)	令和 6年 4月 6日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	263,890,000円(税込み)
変更金額	+ 91,300,000円(税込み)
変更後の契約金額	355,190,000円(税込み)
変更理由	<p>中河内町地先</p> <p>1. 河川土工</p> <p>道の駅かつらの移転事業に伴う、移転先の造成工事を城里町で開始する予定であり、工事にあたって盛土材が必要となることから、本工事の中河内町地区における、掘削土を使用することから運搬先の変更、調整に伴う精査により、掘削土量が減量となったため、掘削工を減工。</p> <p>2. 仮設工</p> <p>掘削に伴う、敷鉄板の追加の必要が生じたため、工事用道路工を増工。</p> <p>3. 共通仮設費</p> <p>敷鉄板の追加による仮設材運搬費の増工。表土処理について、数量精算及び当初予定していた箇所に運搬できないため、河道掘削箇所付近へ運搬による増工。掘削土の土質を把握するため、土質試験を追加する必要が生じたため、増工。</p> <p>上河内町地先</p> <p>1. 河川土工</p> <p>詳細設計付与に伴う、掘削工、盛土工の追加に伴い、増工。</p> <p>2. 法覆護岸工</p> <p>詳細設計付与による、構造変更に伴い、法覆護岸工を増工。</p> <p>田谷町地先</p> <p>1. 河川土工</p> <p>詳細設計付与に伴う、構造変更に伴い、盛土工を減工。</p> <p>2. 擁壁護岸工</p> <p>詳細設計付与による、嵩上げブロックの仕様変更のため法覆護岸工を減工。</p> <p>3. 付帯道路工</p> <p>詳細設計付与による、法肩ブロックの追加に伴い、縁石工を増工。</p>