

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月25日
契約業者名	(株) 復建技術コンサルタント
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区錦町1-7-25
業務の名称	R5牛久土浦BP道路詳細設計他5K7業務
業務場所	自) 茨城県牛久市遠山町地先 至) 茨城県土浦市中地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 情報共有システム使用料 2. 用地幅杭設置測量 3. 切回し道路設計 4. 調整池詳細修正設計 5. BIM/CIM適用業務について 6. 埋設物対策検討 7. 関係機関との協議資料作成 8. 関係機関打合せ協議 9. 履行期間
履行期間 (自)	令和 6年 3月20日
履行期間 (至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	30,580,000円 (税込み)
変更金額	+ 17,490,000円 (税込み)
変更後の契約金額	48,070,000円 (税込み)
変更理由	1. 情報共有システム使用料 当初特記仕様書第14条5項に基づき、情報共有システム使用料を追加する。 2. 用地幅杭設置測量 現地踏査の結果、用地幅杭範囲を修正する必要があるため、用地幅杭設置測量を追加する。 3. 切回し道路設計 設計精査の結果、現道下に埋設管があることから、その移設を踏まえた道路の仮切り直しを行う必要があるため、切回し道路設計を追加する。 4. 調整池詳細修正設計 関係機関協議の結果、調整池流出量の計算条件が変更となったため、調整池詳細修正設計を追加する。 5. BIM/CIM適用業務について 当初特記仕様書第44条4項に基づき、BIM/CIM活用の費用を追加する。 6. 埋設物対策検討 現地踏査の結果、事業用地内に埋設物が存在することから対応方針を検討する必要があるため、埋設物対策検討を追加する。 7. 関係機関との協議資料作成 設計精査の結果、設計条件の確認など関係機関との協議が必要となったことから、関係機関との協議資料作成を追加する。 8. 関係機関打合せ協議 設計精査の結果、設計条件の確認など関係機関との協議が必要となったことから、関係機関打合せ協議を追加する。 9. 履行期間 工期は、調整池詳細修正設計の追加等により84日間延長し、令和7年3月21日までとする。