

(第1回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契約業者名	株式会社ムラシマ事務所
契約業者の住所	石川県金沢市泉野出町二丁目 7 番 1 3 号
業務の名称	警視庁第四機動隊本館他（2 3）建築設備改修設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2－1 関東地方整備局営繕部
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、警視庁第四機動隊の空気調和設備及び屋外排水設備改修に係る機械設備、電気設備及び建築の実施設計及び積算業務を行うものである。
工期（自）	令和 6 年 3 月 2 3 日
工期（至）	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契約金額	1 8, 4 8 0, 0 0 0 円
変更金額	2 9 7, 0 0 0 円
変更後の契約金額	1 8, 7 7 7, 0 0 0 円
変更理由	・現地調査の結果、改修対象となる建築資材に石綿含有建材が使用されている疑いが出たため、入居官署との協議により石綿含有調査を追加する。 ・インフラ事業者等の特定行政庁との協議に不測の日数を要した。 ・上記の理由により、履行期間は 8 1 日間延長し、令和 6 年 1 2 月 2 0 日までとする。

(第2回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 6 年 1 2 月 1 7 日
契約業者名	株式会社ムラシマ事務所
契約業者の住所	石川県金沢市泉野出町二丁目 7 番 1 3 号
業務の名称	警視庁第四機動隊本館他 (2 3) 建築設備改修設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1 関東地方整備局営繕部
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、警視庁第四機動隊の空気調和設備及び屋外排水設備改修に係る機械設備、電気設備及び建築の実施設計及び積算業務を行うものである。
工期 (自)	令和 6 年 3 月 2 3 日
工期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
契約金額	1 8 , 7 7 7 , 0 0 0 円
変更金額	—
変更後の契約金額	1 8 , 7 7 7 , 0 0 0 円
変更理由	・入居官署との協議の結果、設計内容及び工事工程を変更する必要が生じたことから、内容の精査及び協議に不測の日数を要した。 ・上記の理由により、履行期間は 4 2 日間延長し、令和 7 年 1 月 3 1 日までとする。