

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日
契約業者名	株式会社リン・ドス
契約業者の住所	東京都文京区千石四丁目 2 6 番 1 9 号
工事の名称	日本社会事業大学 (2 4) 建築改修工事
工事場所	東京都清瀬市竹丘 3 - 1 - 3 0
工事種別	建築工事
工事概要	1. 建物 1) 教学A棟 変更一式 2) 研究棟 変更一式 2. 造園 1) 樹木 変更一式
工期 (自)	令和 6 年 5 月 1 3 日
工期 (至)	令和 7 年 1 月 2 3 日
契約金額	2 4 7 , 9 1 8 , 0 0 0 円
変更金額	2 3 , 6 5 0 , 0 0 0 円
変更後の契約金額	2 7 1 , 5 6 8 , 0 0 0 円
変更理由	<変更内容> 1. 建物 1) 教学 A 棟 ・現地精査の結果、外壁補修数量を変更 (増) する。 2) 研究棟 ・現地精査の結果、外壁補修数量を変更 (増) する。 2. 造園 1) 樹木 ・現地精査の結果、発注図と現地状況の相違が確認されたため、伐採・抜根及び新植数量を変更 (増) する。 <工期> ・外壁改修工事において、既存外壁塗装のアスベスト含有の下地調整材の除去を行ったところ、当初想定した躯体補修範囲を大きく上回ることが判明したため、工期の変更を行う。

	元 工 期 令和6年5月13日から令和6年12月23日 まで 変更工期 令和6年5月13日から令和7年1月23日 まで
--	---