

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	中部土木（株）東京支店
契 約 業 者 の 住 所	中央区日本橋三丁目 5 番 1 2 号
工 事 の 名 称	R 5 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区改良その 2 2 工事
工 事 場 所	東京都八王子市館町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、東京都八王子市館町において、一般国道 2 0 号バイパスの場所打ち擁壁及び補強土壁等を構築し、殿入川の改修を行うものである。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 7 , 2 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 1 , 5 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地盤改良工 受注者と協議の結果、固結工の施工により発生した汚泥を別途、処理する必要が生じたため、固結工に汚泥運搬、汚泥処分を増工する。 2. 擁壁工 受注者と協議し、工程を精査した結果、U型擁壁の設置を別途工事としたため、場所打擁壁工（U型擁壁）を減工する。 3. 残土処理工 関係機関と協議の結果、建設発生土の一部について運搬先を変更したため、残土処理工に土砂等運搬、整地を増工し、数量精査（増）する。 4. 仮設工 現地調査の結果、橋梁工事に支障する既設の工事用道路の切り替えや建設発生土の受け入れ地において工事用道路を整備したため、工事用道路工（2）、工事用道路（3）を増工する。 また、警察協議の結果、交通管理工について数量精査（増）する。 5. 共通仮設費 1）上記、仮設工の増工に伴い、運搬費に仮設材運搬費を増工する。 2）受注者と協議の結果、BIM/CIM活用工事の適用に伴い、技術管理費にBIM/CIM活用工事に要する費用を増工する。 6. 工期 工期は、上記の増工により 3 1 日間延長し、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。