

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月26日
契約業者	株式会社 緑の風景計画
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢二丁目6番16号
業務の名称	R5あづみの公園施設改修設計他業務
業務場所	国営アルプスあづみの公園
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、国営アルプスあづみの公園内の各施設について、現地状況、利用状況を把握し、老朽化した給排水管の更新等に向けた施設改修設計を行うものである。 ・ 給排水設備改修全体計画作成 増工 ・ 給排水管改修設計 減工 ・ 給水設備改修設計 増工 ・ 排水設備改修設計 増工 ・ 衛生設備改修設計 増工 ・ あづみの学校循環水熱交換システム改修設計 増工
履行期間 (自)	令和6年3月26日
履行期間 (至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	38,940,000 円 (税込み)
変更金額	460,900 円 (税込み)
変更後の契約金額	39,400,900 円 (税込み)
変更理由	・ 現地調査の結果、給排水設備改修の全体計画を作成する必要があるため、給排水設備改修全体計画作成を追加する。 ・ 現地調査の結果、給排水管改修設計を削除し、給水設備改修設計及び排水設備改修設計を追加する。 ・ 現地調査の結果、衛生設備改修設計の設計範囲及び設計項目を変更する。 ・ 現地調査の結果、あづみの学校の循環水熱交換システムの改修設計を行う必要が生じたため、あづみの学校循環水熱交換システム改修設計を追加する。 ・ 履行期間は、上記増工を踏まえ、28日間延伸し、令和6年12月27日までとする。