

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月19日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング（株）事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業 務 の 名 称	R6M相武国道事務所管内交通安全施設設計他業務
業 務 場 所	相武国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、相武国道事務所管内の交通安全施設を整備するため、道路詳細設計（A）、路線測量、道路修正設計、全体事業展開検討等を行うものである。
履 行 期 間（自）	令和　6年　6月　5日
履 行 期 間（至）	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	31,955,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 7,744,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	39,699,000円（税込み）
変 更 理 由	本業務は、令和6年6月4日付けで八千代エンジニアリング株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行するうえで、業務発注後に明らかになった下記理由のとおり、本業務で履行することが不可欠であることから変更するものである。 記 - 路線測量 - 現地調査及び関係機関協議の結果、路線測量（藤野地区）を減工する。 - 地元要望及び関係機関協議の結果、小原地区の路線測量が必要となったため、増工する。 - 基準点測量 - 地元要望及び関係機関協議の結果、小原地区の基準点測量が必要となったため、増工する。 - 現地測量 - 地元要望及び関係機関協議の結果、小原地区の現地測量が必要となったため、増工する。 - 直接経費 - 路線測量及び基準点測量、現地測量の増工により、旅費交通費、電子成果品作成費について数量精査（増）する。 - 道路設計 - 現地調査及び関係機関協議の結果、全体事業展開検討（藤野地区）を減工する。 - 地元要望及び関係機関協議の結果、道路詳細設計（A）（小原地区）及び道路予備設計（A）（小原地区）を増工する。 - 歩道設計 - 現地調査及び関係機関協議の結果、歩道詳細設計（小淵地区）を減工する。 - 一般構造物設計 - 現地調査及び関係機関協議の結果、大型標識詳細設計（左入橋交差点地区）を減工し、地下駐車場運用方針検討（八日町地下駐車場）及び地下駐車場漏水対策検討（八日町地下駐車場）を増工する。 - 安全対策検討 - 現地調査及び関係機関協議の結果、安全対策検討（大垂水地区）を減工する。 - 直接経費 - 道路設計及び一般構造物設計等の増工により、旅費交通費、電子成果品作成費について数量精査（増）する。 - 履行期間 - 履行期間は、基準点測量及び現地測量、道路詳細設計等の増工により、63日間延伸し令和7年2月28日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング（株）事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋五丁目 2 0 番 8 号
業 務 の 名 称	R 6 M相武国道事務所管内交通安全施設設計他業務
業 務 場 所	相武国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、相武国道事務所管内の交通安全施設を整備するため、道路詳細設計（A）、路線測量、道路修正設計、全体事業展開検討等を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 6 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 , 3 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和6年6月4日付けで八千代エンジニアリング株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行するうえで、業務発注後に明らかになった下記理由のとおり、本業務で履行することが不可欠であることから変更するものである。 記 1. 路線測量 関係機関と協議の結果、下石原地区の設計に必要な基準点測量、水準測量を増工する。 2. 現地測量 関係機関と協議の結果、下石原地区の設計に必要な現地測量を増工する。 3. 共通 上記の増工により、本業務の打合せについて数量精査（増）する。 4. 直接経費 上記の増工等により、旅費交通費、電子成果品作成費について数量精査（増）する。 5. 履行期間 履行期間は、路線測量等の増工により、1 2 2 日間延長し令和7年6月30日までとする。