

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 9 日
契 約 業 者 名	日工建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝 4 - 2 - 9
工 事 の 名 称	R 5 国道 2 4 6 号梶が谷電線共同溝路面復旧工事
工 事 場 所	自) 神奈川県川崎市高津区下作延 2 丁目 至) 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷 2 丁目
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 5 , 6 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1 1 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 7 , 6 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 現地精査の結果、道路土工を数量精査 (増) する。 2. 舗装工 現地調査の結果、舗装劣化を確認したことから排水性舗装工及び切削オーバーレイを追加する。 3. 区画線工 現地調査の結果、排水性舗装、切削オーバーレイの追加により区画線工を追加する。 4. 構造物撤去工 現地調査の結果、構造物取壊し工の数量精査 (減) する。 5. 仮設工 関係機関との結果、交通管理工を数量精査 (減) する。