

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月23日
契 約 業 者 名	株式会社リョーチ
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市小八木町2039番地1
業 務 の 名 称	R6赤川流域地形測量業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	測量
業務概要（変更した内容について記述する）	1. UAVレーザ測量の変更 2. 基準点測量の追加 3. 歩掛実態調査の追加
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年8月27日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	12,760,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	1,760,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	14,520,000 円（税込）
変 更 理 由	1. UAVレーザ測量 UAVレーザ測量の測量範囲の変更（増） 2. 基準点測量 4級基準点を24点追加 3. 歩掛実態調査 歩掛実態調査（UAVレーザ測量）の追加 4. 履行期間 上記変更に伴い、履行期間を令和7年3月14日まで延伸する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月14日
契 約 業 者 名	株式会社リョーチ
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市小八木町2039番地1
業 務 の 名 称	R6赤川流域地形測量業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. UAVレーザ測量の追加 2. 用地測量の追加 3. 立竹木調査の追加 4. 履行期間の延伸
履 行 期 間 (自)	令和6年8月27日
履 行 期 間 (至)	令和7年4月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	14,520,000 円 (税込)
変 更 金 額 (増)	6,600,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	21,120,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. UAVレーザ測量の追加 片蓋川第二砂防堰堤及び小滝沢砂防堰堤のUAVレーザ測量の追加 2. 用地測量の追加 青山ストックヤードに隣接する範囲の国有林野使用承認申請に伴う用地測量及び使用承認申請書の作成の追加 3. 立竹木調査の追加 青山ストックヤードに隣接する範囲の国有林野使用承認申請に伴う立竹木の追加 4. 履行期間の延伸 上記変更に伴い、令和7年4月30日まで延伸する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年4月24日
契 約 業 者 名	株式会社リョーチ
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市小八木町2039番地1
業 務 の 名 称	R6赤川流域地形測量業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	測量
業務概要（変更した内容について記述する）	1. 用地測量の追加 2. 履行期間の延伸
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年8月27日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年8月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	21,120,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	880,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	22,000,000 円（税込）
変 更 理 由	1. 用地測量の追加 青山ストックヤード範囲の国有林野使用承認申請の作成の追加 2. 履行期間の延伸 上記変更に伴い、令和7年8月29日まで延伸する。